

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2023/8/AV**

číslo smlouvy dodavatele: **- - -**

uzavřena podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

## **Článek I.** **Smluvní strany**

**Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

Ing. Aleš Vocel, technik oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

Ing. Lenka Vojtěchová, technik oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

**Dodavatel:** **PITTNER Česká Lípa s. r. o.**

se sídlem: Chelčického 1505/5, 470 01 Česká Lípa

zastoupený: Ing. Jakub Pittner, jednatel společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Jakub Pittner, jednatel společnosti

bankovní spojení: ČSOB, a.s. – pobočka Česká Lípa, č.ú. 298340859/0300

IČ: 28687329 DIČ: CZ28687329

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Ústí nad Labem, oddíl: C, číslo vložky: 26916

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby **Vodovod Bezno – Chotětov / ŘÍZENÝ PODVRT** se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo.

Dodatkem č. 1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2023/8/AV.

## **Článek IV.** **Doba plnění**

Doba plnění se mění (posouvá) takto:

termín dokončení realizace dle SOD: **04. 12. 2023**

termín dokončení realizace skutečný: **11. 01. 2024**

Prodloužení termínu konce realizace vodohospodářské stavby byl způsoben klimatickými podmínkami.

## **Článek V.** **Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na níže uvedených méněpracích a vícepracích, uvedených v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.

Cena za dílo se mění (zvyšuje) takto:

<b>Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH</b>	<b>7 776 155,78 Kč</b>
<b>Méněpráce bez DPH</b>	<b>- 38 114,00 Kč</b>
<b>Vícepráce bez DPH</b>	<b>+ 144 813,00 Kč</b>
<b>Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH</b>	<b>7 882 854,78 Kč</b>

*slovy: sedmmilionůosmsetosmdesátdvatisíceosmsetpadesátčtyřikorunyčeskéasedmdesátosmhaléřů*

Důvodem změny ceny jsou méněpráce plynoucí ze skutečně zrealizovaných prací (kratší skutečná délka vodovodu, ...) a vícepráce plynoucí ze skutečně zrealizovaných prací (větší plocha opravy komunikace dle požadavku KSÚS, rozsáhlejší oprava chodníku, odstranění křovin, zajištění DSPS a GP i pro realizaci PORR SO 01 a SO 03 intravilán Bezno pokládka otevřeným výkopem).

## **Článek XII.** **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo na zhotovení se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Tento dodatek č. 1 má dvě strany.

V Mladé Boleslavi 11. 01. 2024

V České Lípě 11. 01. 2024


Za Objednatele:

Za Dodavatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Jakub Pittner – jednatel



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

**PITTNER Česká Lípa s.r.o.**  
Chelčického 1505/5  
470 01 Česká Lípa  
tel./fax: 487 834 071  
IČO: 28687329 DIČ: CZ28687329

**VODOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.**  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav 75



**Vodovod Bezno - Chotětov / ŘÍZENÝ PODVRT**

Popis	SOD	Soupis provedených prací					
		srpen 2023	září 2023	říjen 2023	prosinec 2023	Vícepráce	Méněpráce
SO 01.1. Vodovodní řad pokládka výkopem	240 784,54			179 563,30	60 270,04	4 648,80	-5 600,00
SO 01.1. Vodovodní řad pokládka výkopem - vícepráce						15 600,00	
SO 01.2. Vodovodní řad bezvýkopová pokládka	6 648 456,48	2 262 184,34	3 995 770,25	201 002,40	178 203,49	19 788,00	-31 084,00
SO 01.2. Vodovodní řad bezvýkopová pokládka - vícepráce						11 820,00	
SO 02 Distriktní šachta	240 074,76			236 140,36	8 245,60	4 311,20	
SO 02 Distriktní šachta - vícepráce						3 735,00	
SO 02.1. Přípojka NN	119 840,00			47 936,00	71 624,00	1 150,00	-1 430,00
SO 02.1. Přípojka NN - vícepráce						12 560,00	
03 Vedlejší a ostatní náklady	527 000,00	102 500,00	57 000,00	155 500,00	212 000,00		
<b>CELKEM bez DPH</b>	<b>7 776 155,78</b>	<b>2 364 684,34</b>	<b>4 052 770,25</b>	<b>820 142,06</b>	<b>530 343,13</b>	<b>73 613,00</b>	<b>-38 114,00</b>
SO 01 a SO 03 PORR Vodovod Bezno-Chotětov / intravilán Bezno pokládka otevřeným výkopem		ŠINDLAR s.r.o. HK / DSPS				64 900,00	
		N&Z Geodet, s.r.o. MB / GP				6 300,00	

**CENA dle VRI/SOD/2023/8/AV/D1 / Kč bez DPH**      **7 776 155,78**  
**CELKEM MÉNĚPRÁCE / Kč bez DPH**      **-38 114,00**  
**CELKEM VÍCEPRÁCE / Kč bez DPH**      **73 613,00**  
**CELKEM VÍCEPRÁCE za PORR intravilán Bezno/ Kč bez DPH**      **71 200,00**  
**CENA dle VRI/SOD/2023/8/AV/D1 / Kč bez DPH**      **7 882 854,78**