

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2022/38/Ka/D1**

číslo smlouvy dodavatele: **22305_I01_d01**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Zdeněk Doležal, technik oddělení

Jaroslava Bajarová, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **Ještědská stavební společnost spol. s r.o.**

se sídlem: Selská 517, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice

zastoupený: Josefem Kubešem, Ing Romanem Šmerdou,
Za společnost jednají společně vždy dva jednatelé.

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Martin Matzner

bankovní spojení: č. ú: 9029040461/0100 u Komerční banky, a.s. nebo
č. ú: 9029040402/0800 u České spořitelny, a.s.

IČ: 18382550 DIČ: CZ18382550

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: zápis v obchodním rejstříku: C363 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

(dále jen „Dodavatel“)

Kof

V průběhu provádění stavby „**Bakov nad Jizerou, oprava vodovodu a kanalizace**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2022/37/Ka

Článek IV. Doba plnění

Smluvní strany se dohodli, že termín dokončení díla bude posunut následovně:

Předání staveniště	21.4.2023
Původní termín dokončení díla dle SOD	8.2.2024
Nový Termín dokončení díla dle dodatku č.1 SOD	30.6.2024

Termín dokončení stavby se posunul z důvodů navýšení rozsahu prací na vodovodu v ulicích Družstevní a Boleslavská, které nebyly v předmětu plnění původní uzavřené SOD.

Článek V. Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Původní cena bez DPH dle SOD:	25 836 290,62 Kč
Méněpráce	-3 075 262,17 Kč
Vícepráce	1 887 735,12 Kč
Navýšení rozsahu Družstevní ul. – vodovod	1 015 562,30 Kč
<u>Navýšení rozsahu Boleslavská ul. – vodovod</u>	<u>3 596 214,69 Kč</u>
Celková cena bez DPH dle dodatku č.1 SOD:	29 104 432,04 Kč
DPH (.... %):	6 111 930,73 Kč
cena včetně DPH	35 216 362,77 Kč

Během stavby byly řešeny následující změny :

méněpráce

- čerpání vody z výkopu
- výměna výkopku za vhodný zásypový materiál
- převoz výkopku na skládku a skládkovné
- změny při vystrojení vodovodu (použité jiné tvarovky)
- nebylo nutné realizovat výškové etáže z elektrokolen pro napojení na nový vodovod
- menší rozsah provedení realizační dokumentace
- výšková úprava uličních vpustí a poklopů na vodovodu a kanalizaci
- provizorní rozvod vody včetně napojení stávajících vodovodních přípojek v ul. Havlíčkova
- nebyly použity některé kameninové tvarovky na kanalizaci (kolena, nerez opravné manžety)
- samonivelační poklopy na kanalizaci v ulici Havlíčkova, Nerudova a Smetanova si dodával objednatel
- nebylo nutné realizovat chráničky na plynovodu v souběhu s kanalizací

a vícepráce

- doměrkový rozpočet vodovodů a kanalizace (prodloužení vodovodu a kanalizace)
- provizorní dosypání rýhy vodovodu a kanalizace před realizací opravy komunikace
- přesun výkopku z meziděpa na stavbu pro zásyp rýhy vodovodu a kanalizace
- změny při vystrojení vodovodu (použité jiné tvarovky)
- zvýšený rozsah opravy asfaltových komunikací v dotčených ulicích (podkladní a obrusné asfalty)
- řezání a bourání betonové stabilizace v ulici Smetanova včetně nájmu elektrocentrály

Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tato smlouva se sepíše ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tato smlouva má devět stran^{TRÍ}y.

V Mladé Boleslavi dne 3.4.2024


V Liberci dne 2.4.24

Za Objednatele:

Za Dodavatele:


.....
Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva


.....
Josef Kubeš, jednatel


.....
Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva


.....
Ing. Roman Šmerda

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

Ješíředská stavební společnost
spol. s r.o. 17
Selská 517, 460 01 Liberec XII - Stará Pnylovice
IČ: 14620300, DIČ: CZ14620300

Cena díla dle SaD

Bakov nad Jizerou, oprava vodovodu a kanalizace

25 680 182,11

Stručný popis změny

		méněpráce	vícepráce	Cena změny	odsouhlaseno
Změnový list č. 1	doměr_rozp_vod+kan_řad_Nerudova	VŘ - Nerudova - 179 625,61	74 150,26	-105 475,35	✓
		KŘ - Nerudova - 596 502,19	105 121,67	-491 380,52	✓
Změnový list č. 2	doměr_rozp_vod_řad - A, 5. května	VŘ - Vodovodní řad, 5 května - 270 206,14	128 496,61	-141 709,53	✓
		VŘ - Smetanova 0,00	91 527,50	-141 709,53	✓
Změnový list č. 3	doměr_roz_vod_řad_Smetanova (řezání betonu)	VŘ - Smetanova 0,00	158 097,50	158 097,50	✓
		KŘ - Smetanova 0,00	158 097,50	158 097,50	✓
Změnový list č. 4	doměr_rozp_vod_řad - E, F Macharova	VŘ - Macharova - 583 333,85	1 088 834,68	505 500,83	✓
		VŘ - vodovodní řad, Havlíčkova - 732 325,72	70 787,29	-661 538,43	✓
Změnový list č. 5	doměr_rozp_vod+kan_řad_Havlíčková	KŘ - kanalizační řad, Havlíčkova - 713 268,67	170 719,62	-542 549,05	✓
				-1 204 087,48	✓
				-1 187 527,05	

celkem ZL

Rozdíl celkem - předpokládány dopad do ceny

-3 075 262,17 Kč

1 887 735,12 Kč

-1 187 527,05 Kč

Cena díla po započtení ZL

24 492 655,06

Navýšení rozsahu prací

ul. Družstevní
ul. Bolešlavská1 015 562,30
3 596 214,69

Nová cena díla

29 104 432,04

