

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: VRI/SOD/2024/1/ŠI

číslo smlouvy zhotovitele: 02/402/2024

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**
se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva
Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Oldřich Šlambor, technik oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **ŠEBESTA VHS v.o.s.**
se sídlem: Želivského 14 a, 466 05 Jablonec nad Nisou
zastoupený: Ing. Vladimír Šebesta, jednatel společnosti
ve věcech technických oprávněn je jednat: Ing. Vladimír Šebesta ml.
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou, č.ú. 705377713/0300
IČ: 41327837 DIČ: CZ41327837

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXXIII, vložka 415

(dále jen „Dodavatel“)

Kof

V průběhu provádění stavby „**Bělá p. Bezdězem ul. Fortenská, Valdštýnská a Krupská – obnova vodovodu**„ se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2024/1/ŠI

Článek IV. Doba plnění

Smluvní strany se dohodli, že termín dokončení díla bude posunut následovně:

Původní termín dokončení díla dle SOD **24.3. 2024**

Termín dokončení díla dle dodatku č.1. SOD **4.4. 2024**

Termín dokončení díla byl posunut z důvodu klimatických podmínek a navýšení objemu stavebních prací nad rámec SOD.

Článek V. Cena díla

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na vícepracích.

Cena za dílo se mění takto:

Původní celková cena za dílo dle SOD bez DPH:	3 429 345,41 Kč
Vícepráce:	224 205,00 Kč
Cena dle dodatku č.1 celkem bez DPH	3 653 550,41 Kč
Cena dle dodatku č.1 celkem s DPH 21%	4 420 723,55 Kč

Důvodem změny ceny jsou:

Vícepráce:

- **ul. Krupská:** **294 727,10 Kč**
(provizorní vodovod, vyšší náklady na geodetické práce, vyšší rozsah opravy žulového povrchu, ruční dolamování pneumatickými kladivý, demontáž původní betonové armaturní šachty, poplatek na skládce)
- **ul. Valdštýnská:** **221 461,63 Kč**
(provizorní vodovod, vyšší náklady na geodetické práce, ruční dolamování pneumatickými kladivý, poplatek za uložení na skládce)
- **ul. Fortenská** **47 784,75 Kč**
(poplatek za uložení na skládce, geodetické práce, nákup zásypového materiálu)

Celkem VCP: 563 973,48 Kč

Méněpráce:

- ul. Krupská: (kratší vzdálenost obnovy vodovodu oproti zadání, neprovádění pažení změna zatřídění zeminy)	146 208,43 Kč
- ul. Valdštyňská: (neprovádění pažení, vyspravení šterkodrtí, změna zatřídění zeminy)	88 259,65 Kč
- ul. Fortenská: (kratší vzdálenost obnovy vodovodu oproti zadání, neprovádění pažení)	105 300,40 Kč
Celkem MNP:	339 768,48 Kč

Ostatní články původní SOD zůstávají beze změny.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.


V Mladé Boleslavi dne 15-04-2024

V JABLONCI N/14 dne 15-04-2024

Za Objednatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

Za Dodavatele:



Ing. Vladimír Šebesta, jednatel společnosti



**VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.**
Čecheva 1151
293 22 Mladá Boleslav **88**