

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2023/30/ŠI/D2**

číslo smlouvy zhotovitele: **2023/9**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Oldřich Šlambor, technik oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **ITC-servis s.r.o.**

se sídlem: B Smetany 2520/63, 370 0, České Budějovice

zastoupený: Ing. Ivan Vovesný

ve věcech technických oprávněn je jednat: Ing. Ivan Vovesný

bankovní spojení: ČSOB, a.s. č.ú. 34439007/0300

IČ: 60851996 DIČ: CZ60851996

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: zapsán ve složce C 4050 vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby „Hrdlořezy, rekonstrukce vodojemu – sanace železobetonových konstrukcí,, se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č.2 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.2 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2022/30/ŠI

Článek IV. **Doba plnění**

Smluvní strany se dohodli, že termín dokončení díla bude posunut následovně:

Předání staveniště	17.7.2023
Původní termín dokončení díla dle SOD	18.7.2024
Nový Termín dokončení díla dle dodatku č.1 SOD	4.4.2024

Celková sanace komory vodojemu byla dokončena v termínu dle SOD. V průběhu podzimu 2023 se projevil stávající špatný spádový beton, pod který se v deštivém období dostala podzemní voda. Termín dokončení stavby se posunul z důvodů vybourání stávajícího spádového betonu a znovu provedení sanace dna komory vodojemu. Termín realizace opravy byl dohodnut podle kapacit dodavatele.

Článek V. **Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na vícepracích.

Cena za dílo se mění takto:

Původní celková cena za dílo dle SOD bez DPH:	1 057 427,00 Kč
Cena dle dodatku č.1 celkem bez DPH	1 094 431,51 Kč
Vícepráce	154 316 Kč
Cena dle dodatku č.2 celkem bez DPH	1 248 747,51 Kč
Cena dle dodatku č.1 celkem s DPH 21%	1 510 984,48 Kč

Důvodem změny ceny jsou:

Vícepráce:

- Aplikace VANDEX UNIMORTEL na podlahu akumulární komory 154 316 Kč
(z důvodu rozpraskané sanace podlahy akumulární komory, která byla zapříčiněna výskytem spodní vody pod nekvalitním spádovým betonem, který bylo potřeba vybourat a sanaci provést znovu)

Ostatní články původní SOD zůstávají beze změny.

Článek XII. **Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.

3. Tento dodatek č.2 smlouvy lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.2 smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.

V Mladé Boleslavi dne 4.3.2024

V Českých Budějovicích..... dne 1.3.2024.....

Za Objednatele:

Za Dodavatele:





Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Ivan Vovesný, jednatel





Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

**VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88**



