

## DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2023/18/MH/D1**

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

### **Článek I.** **Smluvní strany**

**Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení

Ing. Lenka Vojtěchová, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

**Dodavatel:** **PITTNER Česká Lípa s.r.o.**

se sídlem: Chelčického 1505/5, 470 01 Česká Lípa

zastoupený: Ing. Jakub Pittner, jednatel společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Jakub Pittner, jednatel společnosti

bankovní spojení: ČSOB, a.s. – pobočka Česká Lípa, č.ú. 298340859/0300

IČ: 28687329 DIČ: CZ28687329

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Ústí nad Labem, oddíl: C, číslo vložky: 26916

(dále jen „Dodavatel“)

### **Článek II.** **Předmět smlouvy**

1. Dodatek smlouvy o dílo řeší vícepráce a méněpráce stavby „Velké Všelisy, tlakové poměry a ATS“ a změnu termínu dokončení stavby.

2. Vícepráce : větší rozsah oprav komunikací, delší obnova vodovodního řadu, větší rozsah likvidace výkopku na skládku, provizorní přepojení původních vodovodních řadů, kopané sondy pro zjištění polohy původních vodovodních řadů , drobné změny potrubních tvarovek.

3. Méněpráce : menší rozsah stavebních úprav podlahy vodojemu, menší rozsah bourání betonových konstrukcí, menší množství betonového recyklátu na zásypy.

### **Článek III.** **Podklady a součinnost objednatele**

Beze změn.

### **Článek IV.** **Doba plnění**

1. Původní termín dokončení a předání díla byl do 90 dnů od převzetí staveniště od Objednatele ( proběhlo 18.8.2023 ) , tj. do 17.11.2024.
2. Nový termín dokončení a předání díla je do 14.6.2025

Ostatní beze změn.

### **Článek V.** **Cena díla**

1. Původní celková cena díla činí:

cena bez DPH:	3 522 377,77 Kč
DPH ( 21 %):	739 699,33 Kč
cena včetně DPH	4 262 077,10 Kč

2. Cena díla se navyšuje o vícepráce 668 940,05 Kč a snižuje o méněpráce 120 993,75 Kč.

3. Nová celková cena díla činí :

cena bez DPH:	4 070 324,07 Kč
DPH ( 21 %):	854 768,05 Kč
cena včetně DPH	4 925 092,12 Kč

Ostatní beze změn

### **Článek VI.** **Platební podmínky**

Beze změn

### **Článek VII.** **Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla**

Beze změn

**Článek VIII.**  
**Předání a převzetí díla**

Beze změn

**Článek IX.**  
**Odpovědnost za vady díla, záruční doba**

Beze změn

**Článek X.**  
**Smluvní pokuty**

Beze změn

**Článek XI.**  
**Odstoupení od smlouvy**

Beze změn

**Článek XII.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek smlouvy má tři strany a jednu přílohu.

Ostatní beze změn

Příloha : soupis víceprací a méněprací

V Mladé Boleslavi dne .....

V ..... dne .....

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Jakub Pittner

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva