

DODATEK Č.3 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2022/17/Ka/D3**

číslo smlouvy zhotovitele: **L032022**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafuk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Lenka Vojtěchová, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: Rekonstrukce potrubí – REPO a.s.

se sídlem: K Roztokům 34, 165 00 Praha 6

zastoupený: Ing. Martin Krejčí, statutární ředitel

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Václav Lázníček

bankovní spojení: ČSOB a.s. Václavské nám. 32, Praha 1, č. ú. 572420713/0300

IČ: 25131851 DIČ: Cz25131851

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4744.

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby „**Benátky nad Jizerou, Zelená cementace řadu OC 300 mm**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.3 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.3 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2022/17/Ka

Článek IV. **Doba plnění**

Smluvní strany se dohodli, že termín dokončení díla bude posunut následovně:

Předání staveniště	29.6.2022
Původní termín dokončení díla dle SOD	19.8.2023
Nový termín dokončení díla dle dodatku č.2 SOD	15.12.2023
Nový termín dokončení díla dle dodatku č.3 SOD	20.12.2024

Cementace potrubí v úseku od Luštěnic Zelené staničení 0,000 km po armaturní šachtu s vodovodní přípojkou pro golfový areál ve staničení 6,777 km je kompletně dokončena. Práce byly dokončeny v květnu 2024. Zbývající část potrubí od golfového areálu ve staničení 6,777 km po areál skládky společnost AWE ve staničení 7,366 km není možné cementovat, protože trasa vede po zemědělských pozemcích. S uživatelem pozemku společnosti Agrijan s.r.o. bylo domluveno, že po sklizni v září 2024 bude umožněn přístup na tyto pozemky ve věci realizace cementace potrubí v tomto úseku. Tento úsek potrubí by měl dodavatel vycementovat do konce letošního roku.

Článek V. **Cena díla**

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH:	12 802 485,- Kč
Původní cena za dílo dle dodatku č.1 SOD bez DPH:	13 081 563,- Kč
Původní cena za dílo dle dodatku č.2 SOD bez DPH:	14 060 061,- Kč
<u>vícepráce</u>	<u>406 533,20,-Kč</u>
Nová cena za dílo dle dodatku č.3 SOD bez DPH:	14 466 594,20,- Kč
DPH (.21. %):	3 037 984,78,- Kč
cena včetně DPH	17 504 578,98,- Kč

Důvodem změny navýšení ceny díla je doúčtování skutečně provedených prací v úseku Luštěnice Zelená po armaturní šachtu golfového areálu. Jedná se o zemní práce, svářečské práce, montážní práce na armaturách potrubí, kácení dřevin, demontáž a zpětná montáž lampy veřejného osvětlení a konečné terénní úpravy. Je podrobně zpracováno v Příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek XII. **Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.

3. Tento dodatek č.3 smlouvy lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.3 smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tento dodatek č.3 smlouvy má tři strany.


V Mladé Boleslavi dne: 25.7.2024

V..Praze..... dne: 23.7.2024


Za Objednatele:

Za Dodavatele:


Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva


Ing. Martin Krejčí, statutární ředitel


Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva


REKONSTRUKCE POTRUBÍ
REPO, a.s. ©
K Roztokům 34, 165 00 Praha 6

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88

Rekonstrukce potrubí - REPO a.s., K Roztokům 34, 165 00 Praha 6

„Benátky - Luštěnice Zelená cementace OC 300, 350 mm.“ Od cvičiště po golf.


Doučtování dle skutečnosti

pol.	jednotka	vyfakturováno	skutečnost	rozdíl	mimo rozpočet	CENA	poz.
1	Zemní práce (hloubení, obsyp, zásyp, přemístění výkopku, hutnění) výkop	87	90	3		60 000,00	
2	Výřezy na potrubí (odstranění izolace, výřez, zpětné zavaření, obnova izolace, kontrola svarů) výkop	87	87	0	26 900,00	26 900,00	díra u cvičiště, záplaty, odbočky
3	D+Z Kč	239 800,00	336 855,00	97 055,00		97 055,00	
4	Sloupky, obrubníky, skruže,					32 975,00	
5	Usazení do terénu, doprava					95 000,00	
6	kácení porostů				24 000,00	24 000,00	
7	demontáž a posunutí světla, kabely				17 270,00	17 270,00	
						0,00	
	Celkem					353 200,00	
	Inf. 15,1%					406 533,20	

Vypracoval:

Ing. Václav Lázníček

Dne: 19. 6. 2024


REKONSTRUKCE POTRUBÍ
REPO, a.s. ©
K Roztokům 34, 165 00 Praha 6