

SMLOUVA O DÍLO DODATEK č. 1

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2018/46/Do/D1**číslo smlouvy zhotovitele: **18239**

uzavřen podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Petr Doškář, technik oddělení

Ing. Lenka Vojtěchová, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **KUNST, spol. s r.o.**

se sídlem: Palackého 1906, 753 01 Hranice

zastoupený: Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph.D., jednatelem společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kundrátek, technický ředitel

bankovní spojení: KB, a.s. pobočka Hranice, č. ú. 234642831/0100

IČ: 19010591 DIČ: CZ19010591

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, číslo vložky 690

(dále jen „Dodavatel“)

Kot

V průběhu provádění realizace akce „Bakov nad Jizerou ČOV - intenzifikace - technologická část“ byly práce dodavatel technologie vázány na dodavatele stavební části, tak aby mohl začít s vystrojením jednotlivých provozních souborů. Z důvodů náročnosti koordinace obou dodavatelů a časové prodlevě dodavatele stavebních prací, z důvodu náročnějších bouracích prací původní ČOV, došlo i k časové prodlevě v časové realizaci technologické části. Dodavatel technologie mohl do konce roku 2019 realizovat vystrojení pouze těch částí, které měl stavebně připravené, a byly nezbytné k zprovoznění biologické linky číslo 2.

Dále byly v průběhu realizace zjištěny rozpory v PD, které řeší změnové listy a způsobili zpoždění stavebních prací. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo ke smlouvě VRI/SOD/2018/45/Do „Bakov nad Jizerou ČOV – intenzifikace – stavební část“, který mění a doplňuje čl. II. Předmět smlouvy, čl. IV. – Doba plnění díla a čl. V. Cena díla. Ostatní články o dílo zůstávají bez změny platnosti.

Článek II.

Předmět plnění

Předmět smlouvy o dílo se rozšiřuje o tyto práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích dokumentech:

Změnový list č.1 Ovládací skříňky FM doplněny o ovládání místně ubrat/přidat	18 000,00 Kč bez DPH
Změnový list č.2 Doplnění signalizací ovládacích skříněk solenoidových ventilů	37 000,00 Kč bez DPH
Změnový list č.3 Doplnění solenoidového ventilu YV104	12 000,00 Kč bez DPH
Změnový list č.4 Provzdušnění IHP	29 800,00 Kč bez DPH
Změnový list č.5 Zateplení dveří, prachové filtry, mrazuvzdornost, krytí výztuže	29 200,00 Kč bez DPH
Změnový list č.6 Prostupy v betonu	73 564,40 Kč bez DPH
Změnový list č.8 Drapák Fontana - výměna za delší rameno o 500mm	65 120,00 Kč bez DPH
<u>Změnový list č.9 Jeřábky a patky</u>	<u>245 590,00 Kč bez DPH</u>

Celkem.....510 274,40 Kč (bez DPH)

Blíže upřesněno v konkrétních změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást tohoto sml. dodatku.

Článek IV.

Doba plnění

1. Původní termín plnění dle SOD **5.2.2020**
2. Nový termín plnění dle dodatku č.1 k SOD **24.8.2020**

Dodavatel se zavazuje dílo dokončit a předat Objednateli v termínu **do 24. 8. 2020**, v souladu s aktualizovaným harmonogramem, který tvoří přílohu č. 2 tohoto smluvního dodatku a to v závislosti na stavební připravenosti zajišťované objednatel prostřednictvím dodavatele stavební části.

Článek V.
Cena díla

Cena díla se upravuje následujícím způsobem:

Původní cena.....26.803.556,00 Kč (bez DPH)

Celkem navýšení dle tohoto dodatku..... 510 274,40 Kč (bez DPH)
Navýšení ceny je podrobně uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Nová cena..... 27 313 830,40 Kč (bez DPH)

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Dodatek č. 1 má 3 strany.

Přílohy :

Příloha č. 1 Změnové listy

- Změnový list č.1 Ovládací skříňky FM doplněny o ovládání místně ubrat/přidat
- Změnový list č.2 Doplnění signalizací ovládacích skříněk solenoidových ventilů
- Změnový list č.3 Doplnění solenoidového ventilu YV104
- Změnový list č.4 Provzdušnění IHP
- Změnový list č.5 Zateplení dveří, prachové filtry, mrazuvzdornost, krytí výztuže
- Změnový list č.6 Prostupy v betonu
- Změnový list č.8 Drapák Fontana - výměna za delší rameno o 500mm
- Změnový list č.9 Jeřábky a patky

Příloha č. 2. Aktualizovaný harmonogram

V Mladé Boleslavi 5. 2. 2020

V Hranicích 5. 2. 2020

Za objednatele :

Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Za zhotovitele :

Ing. Jaroslav Boráň, Ph. D., Jednatel

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.

Čechova 1151
FINAL Dodatek č. 1 K SODFIN - kopie
293 22 Mladá Boleslav 75

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 690
Společnost je držitelem certifikátu jakosti dle ISO 9001:2000, ISO 14001:2004
Bankovní spojení : KB Přerov, č.ú.: 234 642 – 831 / 0100, IČO: 19010591, DIČ: CZ19010591

strana 3 / 3

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

