

DODATEK Č.1
SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2019/51/MH/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: **22006_I**

uzavřena podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva
Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafuk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **Ještědská stavební společnost spol. s r.o.**

se sídlem: Selská 517, 460 01 Liberec XII

zastoupený: Václav Kubeš - jednatel

Ing. Petr Janda – jednatel

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Martin Matzner – výrobně technický ředitel
Milan Šmerda – vedoucí výroby

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 9029040461/0100

IČ: 18382550 DIČ: CZ18382550

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku:

veden u KS Ústí nad Labem, odd. C, vložka 363:

(dále jen „Dodavatel“)

Článek II. **Předmět dodatku**

1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby „Úhelnice, přeložka přivaděče“ a závazek objednatele zaplatit dodavateli za provedení díla sjednanou cenu.
2. Z následujících důvodů je nutné posunout termínu dokončení :
 - Vzhledem ke koronavirové krizi není možné dodržet termín pro výrobu a realizaci šachty A1.
 - V koordinaci s obcí Úhelnice (Kněžmost) byly dohodnuty větší rozsahy komunikací a úpravy jejich konstrukcí.

Článek III. **Doba plnění dle dodatku**

1. Původní termín dokončení díla do 120 dnů od předání staveniště : 14.8.2020
2. Nový termín dokončení díla : 21.9.2020

Článek IV. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní části smlouvy neupravené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
3. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento dodatek, že si jej přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění tohoto dodatku.
5. Dodatek má dvě strany.

V Mladé Boleslavi dne

12.09.2020

V .Liberci dne

Za Objednatele:

Za Dodavatele:


Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva


Václav Kubeš, jednatel společnosti


Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

**Ještědská stavební společnost
spol. s r.o.** [®]
Selešská 517, 460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice
IČ: 18382550 DIČ: CZ18382550