

DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2019/57/Do/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: **16/016/19**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Petr Doškář, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **GASTREND spol. s r.o.**

se sídlem: Ptácká 234/4, 293 01 Mladá Boleslav

zastoupený: Karlem Hejlem, jednatelem společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat: Karel Āoupalík

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 423149181/0100

IČ: 42715822 DIČ: CZ42715822

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky: 6995

(dále jen „Dodavatel“)

V souvislosti s prováděním stavby se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo, ke smlouvě č. VRI/SOD/2019/57/Do „Koryta - přeložka vodovodu“, který mění a doplňuje čl. II předmět smlouvy, čl. IV. Doba plnění a čl. V. cena díla. Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo zůstávají bez změny v platnosti.

Článek II. **Předmět smlouvy**

Původní rozsah prací uvedený v nabídce zhotovitel ze dne 13.12.2019 se upravuje dle skutečně provedených prací. Při provádění zemních prací bylo zjištěno, že výkopek není vhodný na zpětný zásyp a hutnění, bylo proto nutné přebytečný a nevhodný výkop odvést na skládku a nahradit ho jiným, dobře zhutnitelným výkopkem. Dobře zhutnitelný výkop poskytl objednatel ze svého depa na Rečkově, dodavatel zlikvidoval nevhodný výkopek na skládce. Dodavateli vznikly vícepráce s odvozem nevhodného výkopu a jeho skládkováním. Při realizaci bylo nutné osadit vodoměrnou šachtu pro čp. 28 a přemístit do ní vodoměr.

Při hloubení rýhy vznikla i méněpráce, kdy bylo zjištěno, že předpokládána hornina třídy těžitelnosti 5 v rýze pro vodovodní řad nebyla, tudíž množství oceněné horniny třídy těžitelnosti 5 bylo převedeno do horniny třídy těžitelnosti 4.

Článek IV. **Doba plnění**

1. Termín dokončení stavby dle SOD 30.3.2020

2. Termín dokončení dle dodatku č.1 9.4.2020

Termín dokončení díla byl změněn z důvodu koordinace prací při přepojování vodovodu s P4 a P1 a výměnou výkopku, kdy bylo nutné na stavbu náhradní výkopek dovážet z depa Rečkov.

Článek V. **Cena díla**

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena díla bez DPH dle SOD:	630 194, 00 Kč
vícepráce (výměna výkopku, skládkovné)	270 989, 00 Kč
méněpráce (třída těžitelnosti 5)	- 49 817, 00 Kč
cena díla bez DPH dle dodatku č.1	851 366, 00 Kč
cena dodatku vč. DPH	1 030 152, 86 Kč

(slovy: jedenmiliontřicettisícstopadesátdvakerunosmdesátšesthaléřů).

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Dodatek č. 1 má 3 strany.

V Mladé Boleslavi dne 16. 9. 2020

V Mladé Boleslavi dne

Za Objednatele:

Za Dodavatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



Karel Hejl, jednatel



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva



VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75