

DODATEK Č.3 - SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2019/31/Do/D3**

číslo smlouvy zhotovitele: **052/2019 Ptýrov, kanalizace – ČSOV 1 a výtlač V1**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: **Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav**

zastoupený: **Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva**

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Petr Doškář, technik odd. VRI

Ing. Lenka Vojtěchová, technik odd. VRI

bankovní spojení: **Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100**

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: **zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379**

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.**

se sídlem: **U Kotelny 349, 405 05 Děčín IX - Bynov**

zastoupený: **Ing. Robin Kubec, jednatel společnosti**

ve věcech technických oprávněn jednat: **Ing. Radomír Netopil**

bankovní spojení: **ČSOB a.s., č.ú.: 188219468/0300**

IČ: 41326687 DIČ: CZ41326687

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: **zápis v obchodním rejstříku:**

(dále jen „Dodavatel“)

Kot

h

V souvislosti s prováděním stavby se se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.3 smlouvy o dílo, ke smlouvě č. VRI/SOD/2019/31/Do/D3 „Ptýrov kanalizace, ČSOV 1 a výtlač V1“, který mění a doplňuje čl. II Předmět smlouvy, čl. IV. Doba plnění a čl. V. Cena díla. Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo zůstávají bez změny v platnosti.

Článek II.

Předmět smlouvy

Byla provedena změna vystrojení vzdušниковých šachet, které jsou osazeny na výtlaču V1. Čistící kus, který dle PD sloužil zároveň jako T-kus byl osazen zvlášť z důvodu jednoduší obsluhy, čištění a popřípadě demontáží zařízení. Při realizaci podvrtů pod řekou Jizerou (VA24-460,8 – VA23-421,5) a pod náhonem (VA6-151,1 – VA5-115,7) bylo dle GZ stavby použito větší množství materiálu na chráničku potrubí (trubka kanalizační 225X20,5 12 m SDR 11 RC PN16). V rozpočtu a technické zprávě k PD nebyla uvedena položka signalizačního vodiče, který byl při pokládce zabudován. Objednatel požadoval montáž a dodávku identifikačního vodiče dle Tech. Podmínek ver. 1.9, vč. jeho jiskrové zkoušky.

Článek IV.

Doba plnění

1. Termín dokončení díla dle SOD	15.11.2020
2. Termín dokončení stavby dle dodatku č.1	01.05.2020
3. Termín dokončení díla dle dodatku č. 3	25.05.2020

Objednatel obdržel od zhotovitele dne 30.4.2020 dopis se žádostí o posunutí termínu výstavby do 15.5.2020. Objednatel s ohledem na kvalitu provádění díla a koordinace elektrotechnologického vystrojení a souvisejících prací na vystrojení ČSOV odpověděl dodavateli v dopisu ze dne 11.5.2020, kde souhlasí s posunutím termínu do 25.5.2020 za předpokladu dodržení podmínek uvedených v tomto dopise.

Článek V.

Cena díla

1. Původní cena dle SOD	4 907 353,10 Kč
2. Původní cena dle SOD vč. DPH	5 937 897,25 Kč
3. Vícepráce dle dodatku č.2 (řízení podvrt ve skalnaté geologii, hloubení jam)	1 139 290,08 Kč
4. Méněpráce dle dodatku č.2 (montáž ocelových štetovnic a jejich zabíraní)	- 641 040,64 Kč
5. Nová cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH	5 405 602,54 Kč
6. Nová cena díla dle dodatku č. 2 vč. DPH	6 540 779,07 Kč
7. Vícepráce dle dodatku č. 3 (chránička Trubka kanalizační 225X20,5 12m, montáž a dodávka identifikačního vodiče, materiál)	109 046,87 Kč

8. Méněpráce (vedlejší a ostatní náklady)	- 107 070,56 Kč
9. Nová cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH	5 407 578,85 Kč
10. Nová cena díla dle dodatku č. 3 s DPH	6 543 170,40 Kč

(slovy: šest milionů pětsetčtyřicet tři tisíc stosedmdesát korun čtyřicet haléřů).

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH

Článek XII. **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Dodatek č. 3 má 3 strany.

V Mladé Boleslavi dne 14.7.2020

Za Objednatele:


Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

V Děčíně dne

Za Dodavatele:


HORÁK
stavební a obchodní společnost, s.r.o.
U kotelny 349, 405 05 Děčín IX
IČO: 41326687 DIČ: CZ41326687
Ing. Robin Kubec, jednatel společnosti


Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75