

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2020/4/Ka/D1**

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Lenka Vojtěchová, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **PITTNER Česká Lípa s.r.o.**

se sídlem: Chelčického 1505/5, 470 01 Česká Lípa

zastoupený: Radomilem Pittnerem - jednatel

ve věcech technických oprávněn jednat:

Radomil Pittner, Ing. Jakub Pittner

bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Česká Lípa č.ú.: 43-374 879 0237/0100

IČ: 28687329 DIČ: CZ28687329

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26916

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby „**Benátky nad Jizerou U Vodojemu, obnova vodovodu**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2020/4/Ka

Adf

Článek IV. **Doba plnění**

1. Termín dokončení díla byl posunut následovně:

Původní termín dle SOD	14.7.2020
Nový termín dle dodatku č.1 SOD	8.10.2020

Termín dokončení díla byl posunut z důvodů koordinace stavebních prací v ulici U Vodojemu s dodavatelem rekonstrukce komunikace společností H-Intes s.r.o.. Dále v ulici Pražská bylo nutné práce koordinovat rovněž s dodavatelem Strabag a.s., který prováděl kompletní rekonstrukci komunikace. V Pražské ulici byly nad rámec SOD provedeny výměny a přepojení dalších stávajících vodovodních přípojek, dále převystrojení stávajících armaturních uzlů a podzemních hydrantů

2. Termín realizace stavebního objektu SO 02 byl posunut se zahájením stavebních prací v **březnu 2021**. Objednatel vyzve dodavatele k předání staveniště.

Dodavatel nemohl provést realizaci stavebního objektu SO 02 tj. obnovy vodovodního řadu LT DN150 v ulici Jana z Dražic dle uzavřené smlouvy o dílo. V letošním roce probíhala kompletní rekonstrukce ulice Pražské za plné uzávěry. Objížděná trasa byla vedena ulicí Jana z Dražic, proto nebylo možné stavbu realizovat

Článek V. **Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na méněpracích a vícepracích.

Cena za dílo se mění (snižuje) takto:

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH:	9.461.676,66 Kč
Méněpráce:	2.209.950,00 Kč
Vícepráce:	659.105,00 Kč

Cena dle dodatku č.1 celkem bez DPH:	7.910.832,00 Kč
DPH (21%):	1.661.274,72 Kč
Cena dle dodatku č.1 celkem včetně DPH:	9.572.106,72 Kč

SO 02 vodovod Jana z Dražic (dosud neprovedeno, realizace březen 2021)	906.000,00 Kč
---	----------------------

Důvodem změny ceny jsou méněpráce

- nebyla provedena obnova asfaltových komunikací v ulicích U Vodojemu a Pražská
- nebylo nutné provádět v celém rozsahu provizorní úpravu rýhu štěrkodrtí a asfaltovým recyklátem
- nebyla provedena výměna výkopku v celém rozsahu stavby a s tím související položky vodorovných přesunů hmot a skládkového
- chybou ve výkazu výměr byla oceněna navíc dodávka navrtacích pasů, které dodával objednatel
- nižší rozsah frézovaného asfaltu odvezeného na skládku
- vodovod TLT DN150 napříč Dražickou ulicí nebyl umístěn do chráničky
- nerealizovaná rekonstrukce dvou revizních šachet na kanalizace
- čištění tlakosacím vozem provedl objednatel
- kanalizační poklopy předal objednatel přímo dodavateli rekonstrukce komunikace f. H-Intes
- v Pražské ulici nebylo nutné provádět frézování vozovky, odstranění kameniva a následná oprava asfaltových komunikací, provedl dodavatel rekonstrukce celé Pražské ulice

a vícepráce

- kompletní realizace nové vodovodní přípojky č.p.578 bezvýkopově, původní řad PE110 nebylo možné na soukromém pozemku vytrasovat
- dodatečná hydroizolace distriktní šachty A83 v Dražické ulici

Kot

- doplnění teleskopických madel do distriktní šachty A83 v Dražické ulici a car stopu před šachtu
- převedení zemních prací horniny tř. 5 do horniny tř. 4
- bezvýkopová oprava kanalizační stoky v ulici Nad Remízem
- zvýšený objem zemních prací při realizaci přepojování dalších 12 ks vodovodních přípojek, odkopání armaturních uzlů a stávajících podzemních hydrantů
- montážní práce na přepojení 12 ks vodovodních přípojek a převystrojení armaturních uzlů a podzemních hydrantů

Článek VI.

Platební podmínky

1. Cena díla bude Objednatelem hrazena průběžně na základě faktur, vystavovaných Dodavatelem v měsíčním intervalu. Fakturovány budou práce provedené za příslušný kalendářní měsíc provádění díla, zjištěné k poslednímu dni měsíce. Dodavatel předloží Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů následujícího měsíce návrh oceněného soupisu provedených prací za uplynulý měsíc ke kontrole. Objednatel je povinen provést kontrolu předloženého oceněného soupisu a vrátit jej Dodavateli nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Zaslání může proběhnout elektronicky. Dodavatel upraví soupis provedených prací podle připomínek Objednatele a předloží jej Objednateli nejpozději do 15 dne v měsíci včetně faktury.
2. Vzhledem k tomu, že obnova vodovodů byla provedena v koordinaci s rekonstrukcí ulic Pražská a U Vodojemu, nebylo možné zaměřit definitivní nadmořské výšky povrchových znaků na novém vodovodu. Dodavatel provede doměření chybějících dat po dokončení rekonstrukce vnitrobloků. Dokončí geodetické zaměření, DSPS a geometrický plán. Do doby odstranění tohoto nedodělu bude Objednatel Dodavateli držet zádržné ve výši **100.000 Kč bez DPH**.

Článek VIII.

Předání a převzetí díla

Objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedoděly, sjednaly smluvní strany, že je Dodavatel odstraní nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla. Následující vady budou provedeny později z důvodů toho, že obnova vodovodu probíhala v koordinaci s celkovou rekonstrukcí ulic Pražská a U Vodojemu.

- odevzdání kompletního geodetického zaměření včetně zaměření definitivních povrchových znaků nejpozději do 7.12.2020
- odevzdání kompletního DSPS nejpozději do 18.12.2020
- odevzdání geometrických plánů nejpozději do 7.12.2020

Ostatní články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2020/4/Ka, zůstávají v platnosti.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.

3. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo má čtyři strany.

V Mladé Boleslavi dne 18. 11. 2020

V České Lípě dne 18.11.2020

Za Objednatele:

Za Dodavatel:


Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Radomil Pittner, jednatel PITTNER Česká Lípa s.r.o.


Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

PITTNER
ČESKÁ LÍPA S.R.O.
CHELČICKÉHO 1505/5, 470 01 ČESKÁ LÍPA
IČ: 28687329 | DIČ: CZ 28687329
WWW.PITTNER.CZ

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75