

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2019/59/Ka/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: **090/2019**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: **Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav**

zastoupený: **Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva**

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Václava Hanoušková, technik oddělení

bankovní spojení: **Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100**

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.**

se sídlem: **U Kotelny 349, Děčín IX – Bynov, 405 05**

zastoupený: **Ing. Robin Kubec, jednatel společnosti**

ve věcech technických oprávněn jednat: **Ing. Robin Kubec, jednatel společnosti**

bankovní spojení: **ČSOB a.s., č.ú: 188219468/0300**

IČ: 41326687 DIČ: CZ 41326687

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 613

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby „Kosmonosy západ, vodovod a kanalizace“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2019/59/Ka

Článek IV. **Doba plnění**

1. Termín dokončení díla byl posunut následovně:

Původní termín dle SOD	31.7.2020
Nový termín dle dodatku č.1 SOD	6.10.2020

2. Termín dokončení díla byl posunut z důvodů provedených víceprací zejména při pokládce inženýrských sítí v souběhu s VN kabely. Dále byly řešeny změny na distriktní šachtě vodovodu a na ČSOV. Napojení nového vodovodu TLT DN200 n na přivaděč DN600 bylo řešeno spolu s přetěsněním hrdel potrubí a reprofilace vnějšího povrchu potrubí
3. Původní termín dokončení stavby byl vzhledem ke změnám v realizaci dohodnut do 31.8.2020. Díky špatné koordinaci prací na ČSOV subdodavatel kompletní dodávky ČSOV měl zpoždění v dodávce a montáži kompletní strojné a elektrotechnologické části ČSOV. Objednatel za toto prodlení vystavil dvě penalizační faktury ve výši 80.000,- Kč.

Článek V. **Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na méněpracích a vícepracích.

Cena za dílo se mění (snižuje) takto:

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH:	11 973 712,55 Kč
Méněpráce:	1 551 964,07 Kč
Vícepráce:	1 182 092,54 Kč
Cena dle dodatku č.1 celkem bez DPH:	11 603 841,02 Kč
DPH (21%):	2 436 806,61 Kč
Cena dle dodatku č.1 celkem včetně DPH:	14 040 647,63 Kč

Důvodem změny ceny jsou méněpráce

- Odstranění dřevin a křovin v trase stavby provedeno před zahájením stavby
- Nebyla provedena částečná výměna výkopku v rýhách za štěrkodrt', úspory na přesunu hmot a skládkovném
- Zkrácení stoky C po revizní šachtu Š8, úsek Š8-Š9 nebyl realizován z důvodů blízkosti plotů a bazénů přilehlých nemovitostí
- Byl proveden sdružený výkop pro gravitační kanalizaci a výtlač, úspora na pažení výkopu
- Zkoušky těsnosti gravitační kanalizace byly v rozpočtu obsaženy dvakrát
- Kabel NN byl připojen do sdružené rýhy kanalizace, úspora zemních prací
- Nepoužita přípojková skříň, dodal ČEZ

a vícepráce

- dodatečná výměna výkopku za betonový recyklát ve sdružení trase kanalizace a vodovodu pro zlepšení únosnosti
- dodatečná oprava krajnic komunikace KSÚS při realizaci vodovodu a kanalizace pomocí štěrkodrtě a asfaltového recyklátu
- bourání a zpětná obnova horské vpusti dotčené pokládkou vodovodu
- ztížená pokládka vodovodu a kanalizace při souběhu s VN kabely

- zahloubení gravitační kanalizace při křížení s vodovodní přívaděčem DN600
- zahloubení výtlačného potrubí při napojení na přístupovou cestu do zahrádkářské kolonie z důvodů snížení nivelety budoucí cyklostezky
- doplnění okapového chodníku s betonových dlaždic kolem technologického pilíře ČSOV
- doplnění betonových svodidel před zpevněnou plochou ze zámkové dlažby u ČSOV
- oprava betonových žlabovek včetně doplnění nových podél krajnice komunikace KSÚS
- chybějící metry dodávky a montáže nových betonových silničních obrubníků při chodníku obce Bradlec
- protlak pod komunikací KSÚS pro přípojku NN
- oprava a obsypání drenáží v krajnici komunikace KSÚS
- chybně vyrobená distriktní šachta vodovodu-převrtání prostupů, zvýšení betonového základu pod šachtou
- dodatečná změna pažení jámy pro ČSOV
- příprava napojení v podobě pokládky potrubí KT DN250 z revizní šachty Š6 na p.p.č.1576/94

Článek VI.

Platební podmínky

1. Cena díla bude Objednatelem hrazena průběžně na základě faktur, vystavovaných Dodavatelem v měsíčním intervalu. Fakturovány budou práce provedené za příslušný kalendářní měsíc provádění díla, zjištěné k poslednímu dni měsíce. Dodavatel předloží Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů následujícího měsíce návrh oceněného soupisu provedených prací za uplynulý měsíc ke kontrole. Objednatel je povinen provést kontrolu předloženého oceněného soupisu a vrátit jej Dodavateli nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Zaslání může proběhnout elektronicky. Dodavatel upraví soupis provedených prací podle připomínek Objednatele a předloží jej Objednateli nejpozději do 15 dne v měsíci včetně faktury.
2. Vzhledem k tomu, že realizace díla byla provedena v koordinaci s navazující cyklostezkou, nebylo možné definitivně dokončit dokumentaci skutečného provedení stavby. Bude dokončeno DSPS, revize elektro a geometrický plán. Do doby odstranění těchto nedodělků bude Objednatel Dodavateli držet zádržné ve výši **100.000 Kč bez DPH.**

Článek VIII.

Předání a převzetí díla

Objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedodělkami, sjednaly smluvní strany, že je Dodavatel odstraní nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla. Následující vady budou provedeny později z důvodů toho, že stavba probíhala v koordinaci s realizací cyklostezky

- odevzdání kompletního DSPS nejpozději do 11.12.2020
- odevzdání geometrických plánů nejpozději do 11.12.2020
- revizní zprávy elektro nejpozději do 11.12.2020
-

Ostatní články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2019/59/Ka, zůstávají v platnosti.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.

3. Tento dodatek č.1 smlouvy lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo má čtyři strany.

V Mladé Boleslavi dne 13.11.2020

V dne 13.11.2020

Za Objednatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

Za Dodavatele:

HORÁK
stavební a obchodní společnost, s.r.o.
U kotelen 349, 405 05 Děčín IX
IČO: 41326687 DIČ: CZ41326687

Ing. Robin Kubeček, jednatel společnosti

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88