

SMLOUVA O DÍLO DODATEK č. 2

číslo smlouvy objednatele: VRI/SOD/2018/46/Do/D2

číslo smlouvy zhotovitele: 18239

uzavřen podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír stehlík, předseda představenstva
Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Petr Doškář, technik oddělení

Ing. Lenka Vojtěchová, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: KUNST, spol. s r.o.

se sídlem: Palackého 1906, 753 01 Hranice

zastoupený: Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph.D., jednatelem společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kundrátek, technický ředitel

bankovní spojení: KB, a.s. pobočka Hranice, č. ú. 234642831/0100

IČ: 19010591 DIČ: CZ19010591

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, číslo vložky 690

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění realizace akce „Bakov nad Jizerou ČOV - intenzifikace - technologická část“ jsou práce dodavatele technologie vázány na dodavatele stavební části, tak aby mohl začít s vystrojením jednotlivých provozních souborů.

S ohledem na Usnesení vlády České Republiky ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření, došlo k časové prodlevě stavební připravenosti a tudíž i v časové ztrátě realizaci technologické části.

Posun termínu dokončení je úměrný posunu stavební připravenosti. (čl. IV. – Doba plnění díla)
V průběhu realizace byly zjištěny rozpory v PD, v elektroinstalaci, které způsobily zpoždění stavebních prací spolu s vícenáklady a časovou náročností. Dále bylo zapotřebí dodání dalšího jeřábku pro obsluhu dosazovacích nádrží a nerezové obruče pro rovinný základ zásobní nádrže síranu železitého, které řeší změnové listy. (čl. V. Cena díla)

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo ke smlouvě VRI/SOD/2018/45/Do „Bakov nad Jizerou, ČOV – intenzifikace – technologická část“, který mění a doplňuje čl. II. Předmět smlouvy, čl. IV. – Doba plnění díla a čl. V. Cena díla. Ostatní články o dílo zůstávají bez změny platnosti.

Článek II.

Předmět plnění

Předmět smlouvy o dílo se rozšiřuje o tyto práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích dokumentech:

Změnový list č.7 Elektroinstalace	560 794,- Kč bez DPH
Změnový list č.10 Jeřábek+obruč	41 810,- Kč bez DPH

Celkem.....602 604,- Kč (bez DPH)

Blíže upřesněno v konkrétním změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást tohoto sml. dodatku.

Článek IV.

Doba plnění

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Původní termín plnění dle dodatku č.1 k SOD | 24. 8. 2020 |
| 2. Nový termín plnění dle dodatku č.2 k SOD | 15. 9. 2020 |

Dodavatel se zavazuje dílo dokončit a předat Objednateli v termínu **do 15. 9. 2020**, v souladu s aktualizovaným harmonogramem, který tvoří přílohu č. 2 tohoto smluvního dodatku a to v závislosti na stavební připravenosti zajišťované objednatel prostřednictvím dodavatele stavební části.

Článek V. Cena díla

Cena díla se upravuje následujícím způsobem:

Původní cena díla dle SOD.....	26 803 556,00 Kč (bez DPH)
Cena dle dodatku č. 1.....	27 313 830,40 Kč (bez DPH)
Celkem vícepráce dle dodatku č. 2.....	602 604,00 Kč (bez DPH)
Navýšení ceny je podrobně uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.	
Celkem méně práce dle dodatku č.2 (1ks TIČR, zkušební provoz, kovošrot).....	- 388 889 Kč (bez DPH)
Nová cena dle dodatku č.2.....	27 527 545,40 Kč (bez DPH)

Článek XII. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Dodatek č. 1 má 3 strany.

Přílohy :

- Příloha č. 1: Změnový list č.7 Elektroinstalace
Příloha č. 2: Změnový list č.10 Jeřábek+obruče


V Mladé Boleslavi 15. 9. 2020
Za objednatele :


Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva


Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

V Hranicích 15. 9. 2020
Za zhotovitele :


Ing. Jaroslav Boráň, Ph. D., Jednatel

ČOV Bakov DO č. 2

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 690
Bankovní spojení: KB, č. ú.: 234642831/0100, IČO: 19010591, DIČ: CZ19010591

KUNST
spol. s r.o. Hranice
30
Produkčního 1906, 753 01 Hranice DIČ: CZ19010591

strana 3 / 3

