



241

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2018/45/Do/D2**

číslo smlouvy zhotovitele: **21833 D 02**

Projekt: **21833 ČOV Bakov nad Jizerou - intenzifikace**

Číslo stavby v evidenci objednatele: **21833**

Tato Smlouva o dílo byla uzavřena mezi těmito stranami:

Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 2379

PSC, sídlo: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje investic

Ing. Petr Doškář, technik oddělení

Ing. Lenka Vojtěchová, technik oddělení

IČO: 46356983

DIČ: CZ46356983

bank. spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

(dále jen "Objednatel") na straně druhé.

Dodavatel: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 363

PSC, sídlo: 460 01 Liberec 12, Selská 517

zastoupený: Ing. Petrem Jandou, jednatelem

ve věcech technických oprávněn jednat :

Ing. Martin Matzner, ČKAIT - 0500122

IČO: 18382550

DIČ: CZ18382550

bank.spojení: Komerční banka Liberec, č.ú.: 9029040461/0100

Tel/fax: +420 485 134 848

Email: info@jss.cz

(dále jen "Dodavatel") na jedné straně



V průběhu provádění realizace akce „Bakov nad Jizerou ČOV - intenzifikace - stavební část“ musel dodavatel stavebních koordinovat své práce s dodavatelem technologie, tak aby byla uvedena biologická linka č. 2 do provozu před koncem roku 2019. Z hlediska náročné koordinace a náročnosti provádění bouracích prací na staré čistírně bude nezbytné prodloužit i termín realizace, aby bylo dílo dokončeno v potřebné a požadované kvalitě. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo ke smlouvě VRI/SOD/2018/45/Do „Bakov nad Jizerou ČOV – intenzifikace – stavební část“, který mění a doplňuje čl. IV. – Doba plnění díla. Ostatní články o dílo zůstávají bez změny platnosti.

Článek IV. Doba plnění

- | | |
|--|------------------|
| 1. Původní termín dokončení díla dle SOD | 5.2.2020 |
| 2. Termín dokončení díla dle dodatku č.1 k SOD | 30.6.2020 |

Termín dokončení díla byl změněn z důvodu koordinace prací obou dodavatelů, náročné betonáže, která musela být v mnoha krocích konzultována s GP a delší doby provádění bouracích prací na původní ČOV.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

3. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
4. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Dodatek č. 2 má 2 strany.

V Mladé Boleslavi dne 5.2.2020

V Liberci

dne 04.02.2020

Za Objednatele :


Ing. Vladimír Stehlík, předseda
představenstva

**Ještědská stavební společnost
spol. s r.o.**
Selská 517, 460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice
IČ: 18382550 DIČ: CZ18382550

Za Dodavatele :

Ing. Petr Janda - jednatel


Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

**VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.**
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75