

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2021/1/AV/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: **02/2021**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“)

### **Článek I.** **Smluvní strany**

**Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

Ing. Aleš Vocel, technik oddělení VRI

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983

DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 2379

(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:** **Rekomont, a.s.**

se sídlem: Kbelská 581/50, 198 00 Praha 9 - Hloubětín

zastoupený: Vladkem Domažlickým, předsedou představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Petr Krejčíř, výrobní ředitel

bankovní spojení: ČSOB, Praha 4, č.ú.: 420136/0300, Komerční banka, Praha 1, č.ú.:40900011/0100

IČ: 00499838

DIČ: CZ00499838

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 74

(dále jen „Zhotovitel“)

**V souvislosti s problémy při provádění stavby se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo, ke smlouvě č. VRI/SOD/2021/1/AV na akci „MB Na Vandrovce, oprava vodovodu“, který mění a doplňuje čl. II Předmět smlouvy, čl. IV. Doba plnění, čl. V. Cena díla a čl. VIII Předání a převzetí díla. Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo zůstávají bez změny v platnosti.**

## **Článek II.** **Předmět smlouvy**

1. Realizace 1 etapy zahrnuje výměnu stávajících uličních vodovodních řadů v ulici Arbesova (stavební objekt SO02) TLT DN80 v délce 133,6 m a přepojení 15 ks stávajících domovních vodovodních přípojek a části ulice Bezručova (stavební objekt SO03) TLT DN80 v délce 110,6 m a přepojení 16 ks stávajících vodovodních domovních přípojek. Část SO03 v ul. Bezručova, která měla být realizována v roce 2021, nebyla z důvodů problémů stavby realizována.

## **Článek IV.** **Doba plnění**

1.1.2 Nejzazší datum ukončení stavby:

1.etapa opravy vodovodů SO 02 a SO 03 se posouvá následovně:

původní termín dle SOD	31.7.2021
nový termín dle dodatku č.1 SOD	
pro SO 02 a část SO 03	<b>21.12.2021.</b>
pro SO 03 (zůstatek z 2021)	<b>31.08.2022.</b>

## **Článek V.** **Cena díla**

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Původní celková cena díla za SO01, SO02 a SO03 bez DPH: **11.291.389,61 Kč**

Původní cena díla za SO01 bez DPH	6.210.426,30 Kč
Původní cena díla za SO02 bez DPH	1.447.207,93 Kč
Původní cena díla za SO03 bez DPH	3.633.755,38 Kč
Méně práce za SO02 bez DPH	-541.943,30 Kč
Méně práce za SO03 bez DPH (Komunikace pozemní)	-1.001.400,55 Kč
Vícepráce za SO02 a SO03 bez DPH	366.851,65 Kč

Nová cena díla dle dodatku č.1 za SO02 a SO03 1.etapa bez DPH **2.042.730,40 Kč**

Nová kompletní cena díla dle dodatku č.1 za SO01, SO02 a SO03 bez DPH **10.114.897,41 Kč**

Důvodem víceprací a méně prací je, že zhotovitel nerealizoval a ani nebude realizovat kompletní opravu asfaltové komunikace na objektech SO02 a SO03. Tuto opravu v rámci koordinace prací realizoval a bude realizovat dodavatel města Mladá Boleslav přímo pro objednatele.

## **Článek VIII.** **Předání a převzetí díla**

Pro předání a převzetí 1 etapy díla sjednaly smluvní strany odlišné termíny odstranění nedodělků takto:

- Geodetické zaměření skutečného provedení stavby v počtu 2 paré a 1x digitální verze na CD do 15.2.2022
- DSPS v počtu 2 paré a 1x digitální verze na CD do 15.2.2022
- Geometrický plán v příslušném počtu do 15.2.2022.

Pro zbývající část předmětu plnění se podmínky předání a převzetí nemění.

**Článek XII.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.1 smlouva o dílo se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Mladé Boleslavi dne 22.12.2021

V Praze dne 21.12.2021

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



Vladko Domažlický, předseda představenstva



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva



VODOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav 75



1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025