

DODATEK Č.1 K SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2020/39/Do/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: **L032020**

uzavřena podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva
Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Petr Doškář, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **Rekonstrukce potrubí – REPO a.s.**

se sídlem: K Roztokům 34, 165 00 Praha 6

zastoupený: Ing. Martin Krejčí, statutární ředitel

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Václav Lázníček

bankovní spojení:

IČ: 25131851 DIČ: CZ25131851

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4744.

(dále jen „Dodavatel“)

Kof

V souvislosti s prováděním stavby se se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo, ke smlouvě č. VRI/SOD/2020/39/Do/D1 na akci „SV MB cementace řadu I, OC 600 mm“, který mění a doplňuje čl. II Předmět smlouvy, čl. IV. Doba plnění a čl. V. Cena díla. Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo zůstávají bez změny v platnosti.

Článek II.

Předmět smlouvy

Po vysokotlakém čištění výtlačného řadu vodním paprskem byly v průběhu realizace zjištěny značné defekty potrubí a silná důlková koroze, díky které mělo potrubí díry až na vnější izolaci. Díky tomuto faktu nebylo možné nanášet cementovou výstelku a bylo nutné ručně opravit díry a zamezit tak i nátok balastních vod do potrubí. Oprava potrubí byla možná jen ručně za pomoci pracovníků dodavatele. Následně s těmito opravami vznikly i vícenáklady na kameru dodavatele, které musela pečlivě kontrolovat opravená místa před cementací. Z důvodů vertikálních lomů potrubí, které nebyly přesně zaneseny v GISU objednatele bylo nutné vykopat 1 montážní jámu navíc oproti původní nabídce dodavatele. Při opakovaném kamerování poruchových míst v době vydatných srážek vzniklo rozsáhle poškození přístupových cest k montážním jamám, z tohoto důvodu byl i větší rozsah terénních úprav a proto i časová prodleva v dokončení díla.

Článek IV.

Doba plnění

- | | |
|--|------------|
| 1. Původní termín dokončení dle SOD | 11.8.2021 |
| 2. Termín dokončení díla dle dodatku č.1 k SOD | 15.11.2021 |

Termín dokončení byl změněn z důvodů provádění prací, které vznikly nad rámec uzavřené SOD, zejména opravy defektu na porubí po důlkové korozi, kamerování těchto míst a následných oprav. Dále z důvodu většího rozsahu terénních úprav po dokončení díla.

Článek V.

Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH:	2 724 400,00 Kč
vícepráce (opravy poruch, kamera, montážní jáma)	129 415,00 Kč
méněpráce (tlaková zkouška, jiskrová zkouška potrubí)	- 25 000,00 Kč
nová cena díla dle dodatku č.1	2 828 815,00 Kč
Nová cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	3 422 866,15 Kč

(slovy: třímilionyčtyřistadvacetdvatisícsmsetšedesátšestkorunpatnácthaléřů).

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH.

Kof

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Dodatek č. 1 má 3 strany.

V Mladé Boleslavi dne 04-02-2022

V Praze dne 3. 12. 2021

Za Objednatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Za Dodavatele:



Ing. Martin Krejčí, statutární ředitel



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

