

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2021/42/Do**

číslo smlouvy zhotovitele: **22215_I01**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Aleš Vocel technik oddělení VRI

pí. Lenka Bajer Svobodová, technik odd. VRI

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **Ještědská stavební společnost spol. s r.o.**

se sídlem: Selská 517, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice

zastoupený: Ing. Petrem Jandou, Josefem Kubešem, Ing. Martinem Matznerem,
Za společnost jednají společně vždy alespoň dva jednatele.

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Martin Matzner

bankovní spojení: č. ú:9029040461/0100 u Komerční banky, a.s. nebo
č. ú: 9029040402/0800 u České spořitelny, a.s.

IČ: 18382550 DIČ: CZ18382550

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: C363 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu přípravy stavby „Žerčice, kanalizační přivaděč do Semčic“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2021/42/Do

Článek II.

Předmět smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že předmět díla bude rozšířen o:

- a) kácení v trase výtlaku včetně likvidace dřevní hmoty
- b) provedení odstranění pražců a likvidace pražců

Článek IV.

Doba plnění

Doba plnění se mění (posouvá) takto:

termín dokončení realizace dle SOD / 120 dní: 13. 03. 2023

termín dokončení realizace skutečný / 141 dní: 12. 05. 2023

Prodloužení termínu plnění je zapříčiněno nezbytným kácením a odstraněním pražců, vč. jejich odvozu a likvidace.

Posun termínu dokončení díla je zapříčiněn předpokládaným přerušením prací v zimním období o celkové délce 35 dní.

Článek V.

Cena díla

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z požadavků objednatele. Cena za dílo se mění takto:

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH:	11 870 061,30 Kč
Kácení v trase výtlaku včetně likvidace dřevní hmoty	273 300,00 Kč
Provedení odstranění pražců a likvidace pražců	526 987,00 Kč
Cena dle dodatku č.1 celkem bez DPH:	12 670 348,30 Kč

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.1 smlouva o dílo se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.

5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Dodatek č.1 smlouvy o dílo má tři strany.

V Mladé Boleslavi dne 2.12.2022

Za Objednatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODNÍ ODVODNĚNÍ A KANALIZACE
MĚSTSKÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

V Liberci dne 2.12.2022

Za Dodavatele:



Ing. Martin Matzner, jednatel



Josef Kubeš, jednatel
**Ještědská stavební společnost
spol. s r.o.**

Selská 517, 460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice
IČ: 18387550 DIČ: CZ18387550

Stavba

Žerčice - splašková kanalizace

Místo

Žerčice

Zadavatel

VaK Mladá Boleslav

Uchazeč

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Náklady soupisu celkem

800 287,00

		MJ	množství	j. cena	cena celkem
11	přípravné a přidružené práce				
1	kácení v trase výtlačku včetně likvidace dřevní hmoty	kpl	1,00	273 300,00	273 300,00
2	provedení odstranění pražců a odvoz k likvidaci	t	84,00	1 443,15	121 225,00
3	přesun pražců na likvidaci	t	84,00	370,50	31 122,00
4	Poptatek za likvidaci "N" odpadů	t	84,00	4 460,00	374 640,00

proje

