

## DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2021/47/Ka/D1**

číslo smlouvy dodavatele: **03322**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

### **Článek I. Smluvní strany**

**Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva  
Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Lenka Bajer Svobodová, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

**Dodavatel: TRIGON MB s.r.o.**

se sídlem: Kosmonosy, Víta Nejedlého 742, PSČ 29306

zastoupený: Janem Menšíkem, jednatelem

ve věcech technických oprávněn jednat: Antonín Peca, jednatel

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu : 488200339/0800

IČ: 27568989 DIČ: CZ27568989

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 114615

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby **Kláster Hradiště vodojem, rekonstrukce** se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2021/47/Ka

## **Článek IV. Doba plnění**

Smluvní strany se dohodli, že termín dokončení díla bude posunut následovně :

Předání staveniště	<b>6.6.2022</b>
Původní termín dokončení díla dle SOD	<b>5.12.2022</b>
Nový Termín dokončení díla dle dodatku č.1 SOD	<b>13.6.2023</b>

Termín dokončení díla byl posunut z důvodů klimatických podmínek při realizaci stavby. Kompletní rekonstrukce vodojemu byla dokončena v prosinci 2022. Zrekonstruovaný vodojem byl uveden do provozu 2.12.2022. Práce na terénních úpravách, oplocení, zpevněných plochách kolem vodojemu byly přerušeny a byly dokončeny v květnu a červnu 2023 za vhodných klimatických podmínek. Z těchto důvodů byl konečný termín dokončení díla posunut na výše uvedený termín.

## **Článek V. Cena díla**

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH dle SOD:	3,540.288,55,- Kč
Méněpráce:	-86 914,58 Kč
Vícepráce:	272 804,81 Kč
<hr/>	
<b>Celková cena bez DPH dle dodatku č.1 SOD:</b>	<b>3 726 178,78 Kč</b>
DPH 21%):	782 497,54 Kč
Celková cena včetně DPH	4 508 676,32 Kč

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH.

Během stavby byly řešeny následující změny :

méněpráce

- menší zpevněná plocha pro provizorní zásobování vodou během rekonstrukce vodojemu
- dodávku a montáž nerez prostupových TP tvarovek řešil objednatel
- dodávka a montáž nerez držáku pro anténu
- havarijní plán
- demontáž stávajícího rozvaděče a osvětlení
- elektrostavební část kromě hromosvodu realizoval objednatel

a vícepráce

- bourání stávajícího betonového oplocení (sloupky a podezdívka), včetně odvozu na recyklaci do Dalovic, kompletně chybělo v rozpočtu
- vykopání pařezů a kořenů po 4 ks pokácených stromech
- dodatečné úpravy na kompozitních pororoštech, žebřících a schodišti, nový kompozitní poklop do půdního prostoru
- chybějící část jádrového vrtání prostupů potrubí do akumulární a armaturní komory
- větší rozsah a pracnost montáže tepelné izolace pěnoskla a hydroizolace z asfaltových pásů
- změna střešní krytiny Stodo z rezné na měděnou Engobu z důvodů výpadku dodávek
- dodávka a montáž nerez nápisu na fasádu vodojemu
- odvodnění ze svodu střechu pomocí betonových žlabovek
- pořízení, dovoz ornice, doprava výkopku z ÚV Rečkov, dodatečné terénní úpravy nad rámec rozpočtu

## **Článek VI.** **Platební podmínky**

1. Dodavateli zbývá odstranit pouze nedodělky zpevnění svahů kokosovou georochozí a výsev trávníku hydroosevem. Do doby odstranění těchto nedodělků bude Objednatel Dodavateli držet zádržné ve výši **79.284,86,- Kč bez DPH místo 10% z celkové částky**. Pozastavená částka odpovídá přesně nedodělku.

## **Článek VIII.** **Předání a převzetí díla**

Objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedodělky. Smluvní strany sjednaly, že je Dodavatel odstraní nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla. Následující vada bude odstraněna později z důvodů klimatických podmínek

- zpevnění svahů kokosovou georochozí a výsev trávníku hydroosevem do 30.11.2023

Ostatní články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2021/47/Ka zůstávají v platnosti.

## **Článek XII.** **Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo má tři strany.

V Mladé Boleslavi dne **21-06-2023**

V Kosmonosích dne **13.6.2023**

Za Objednatele:


Za Dodavatele:


  
Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

  
Jan Menšík, jednatel

  
Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva



**VODOVODY A KANALIZACE**  
**MLADÁ BOLESLAV, a.s.**  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav 



## Rekapitulace čerpání stavby

Stavba: příloha b) Klášter Hradčistě, vodojem - nabídka TRIGON MB sro


Od: 1. 6. 2023 Do: 30. 6. 2023

Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Datum: 19. 6. 2023

Zhotovitel: TRIGON MB s.r.o.

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížená	DPH základní	Cena s DPH	Náklad prostavěno
<b>IMPORT</b>	<b>příloha b) Klášter Hradčistě, vodojem - nabídka TRIGON MB sro</b>	<b>605 801,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605 801,56</b>	<b>3 120 377,23</b>
01	SO 01 - Bourací a de...	0,00	0,00	0,00	0,00	329 247,29
02	SO 02 - Stavební čas...	25 708,45	0,00	0,00	25 708,45	1 982 536,67
03	SO 03 - Opičení a t...	257 487,88	0,00	0,00	257 487,88	426 679,73
04	SO 04 - Přeložka NN	12 835,00	0,00	0,00	12 835,00	0,00
05	SO 05 - Elektrostave...	29 008,00	0,00	0,00	29 008,00	15 150,00
06	SO 06 - Venkovní pot...	18 150,00	0,00	0,00	18 150,00	282 663,54
07	PS 01 - Strojně tech...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PS 02 - Elektrotechn...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	VRN	76 722,00	0,00	0,00	76 722,00	84 100,00
10	Změňový list ZL 1_vrtání a kompozity	39 173,80	0,00	0,00	39 173,80	0,00
11	Změňový list ZL 2_izolace, střešní krytina, plastové dveře	67 636,00	0,00	0,00	67 636,00	0,00
12	Změňový list ZL 3_bourání, zemní práce, nápis	123 503,24	0,00	0,00	123 503,24	0,00
13	Změňový list ZL 4_dokončovací práce	42 491,77	0,00	0,00	42 491,77	0,00
14	Změňový list ZL 5_odpočty	-86 914,58	0,00	0,00	-86 914,58	0,00
	<b>Cekova cena dle dodatku c.1 SOD</b>					<b>3 726 178,79</b>



# ROZPOČET

Stavba: příloha b) Klášter Hradiště, vodojem - nabídka TRIGON MB sro  
 Objekt: 10 Změnový list ZL 1

Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.


Zhotovitel: TRIGOM MB s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 8. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>19 428,79</b>	<b>0,019</b>
<b>9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>						<b>19 405,19</b>	<b>0,019</b>
1	971052251	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm	kus	-9,000	1 383,00	-12 447,00	0,000
2	971052351	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm	kus	-1,000	1 954,00	-1 954,00	0,000
3	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm	m	0,760	3 983,00	3 027,08	0,001
4	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	1,180	4 018,00	4 741,24	0,003
5	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	0,490	4 068,00	1 993,32	0,000
6	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm	m	-0,400	4 638,00	-1 855,20	0,000
7	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m	4,050	6 395,00	25 899,75	0,015
<b>997 Přesun sutě</b>						<b>23,60</b>	<b>0,000</b>
8	997013501R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,019	310,00	5,89	0,000
9	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,304	17,00	5,17	0,000
<i>Poznámka k položce: Skládka vzdálená 17 km.</i>							
10	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,019	660,00	12,54	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>19 745,01</b>	<b>0,000</b>
<b>767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>19 745,01</b>	<b>0,000</b>
11	63126086R	stupeň schodišťový z kompozitních litých roštů 890x250x38mm_dopočet dle upřesnění ceny MEA	kus	6,000	214,78	1 288,68	0,000
12	63126091R	stupeň schodišťový z kompozitních litých roštů 1000x38x250mm_dopočet dle upřesnění ceny MEA	kus	2,000	243,90	487,80	0,000
13	63126080	zábradlí kompozitní - madlo, jedna vodorovná výplň, výška 1,1m_dopočet dle upřesnění ceny MEA	m	4,137	-75,71	-313,21	0,000
14	6312600R	rošt kompozitní pochůzný litý, bez zábradlí, včetně nosné kce a kotevnic prvků_dopočet dle upřesnění ceny MEA	m2	5,653	146,75	829,58	0,000
15	63126082R	žebřík nástěnný kompozitní nástěnný, 3,39 m_dopočet dle upřesnění ceny MEA	m	3,390	674,03	2 284,96	0,000
16	63126104R	profily kompozitní U, L, vč. kotevnic a spojovacích prvků_dopočet dle upřesnění ceny MEA	m	23,878	49,59	1 184,11	0,000
17	767591002	Montáž výrobků z kompozitů_ poklopu do stropu 600x800 mm	ks	1,000	8 800,00	8 800,00	0,000
18	767 R1	poklop kompozitní 600x800mm (otočený)	ks	1,000	5 183,09	5 183,09	0,000
<b>Celkem</b>						<b>39 173,80</b>	<b>0,019</b>





# ROZPOČET

**Stavba:** příloha b) Klášter Hradiště, vodojem - nabídka TRIGON MB sro  
**Objekt:** Změnový list ZL 2\_izolace, střešní krytina, plastové dveře

Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.  
 Zhotovitel: TRIGON MB s.r.o.  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 16. 8. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>67 636,00</b>	<b>0,000</b>
<b>711</b>		<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				<b>-19 809,49</b>	<b>0,000</b>
1	11163153	emulze asfaltová penetrační_dopočet za navýšení nákupní ceny materiálu	litr	51,008	5,00	255,04	0,000
<i>Poznámka k položce: ref.: DEKPRIMER</i>							
2	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	205,863	21,00	4 323,12	0,000
<i>Poznámka k položce: Ref.: ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL</i>							
3	62855022	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s odolností proti prorůstání kořenek s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu	m2	184,983	65,00	12 023,90	0,000
<i>Poznámka k položce: ref.: ELASTEK 50 GARDEN</i>							
4	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	52,790	9,00	475,11	0,000
<i>Poznámka k položce: Ref.: GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL</i>							
5	711121131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka na ploše vodorovné V nátěrem asfaltovým	m2	-203,576	19,00	-3 867,94	0,000
6	711122131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka na ploše svislé S nátěrem asfaltovým	m2	-115,360	33,00	-3 806,88	0,000
7	11161346	asfalt oxidovaný stavebně izolační	t	-1,212	18 366,00	-22 259,59	0,000
8	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-1 390,450	5,00	-6 952,25	0,000
<b>713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>70 432,19</b>	<b>0,000</b>
9	713141111	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými asfaltem za horka zplna, jednovrstvá_dopočet za nadspotřebu lepidla PC 6 na oblém podkladu	m2	101,788	659,00	67 078,29	0,000
10	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	670,780	5,00	3 353,90	0,000
<b>765</b>		<b>Krytina skládaná</b>				<b>6 501,65</b>	<b>0,000</b>
11	765113011	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° na sucho velkoformátová režná - dopočet za změnu krytina na Stodo, měděná Engoba	m2	38,770	145,00	5 621,65	0,000
12	765113211	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° nárožní hrana na sucho s větracím lepicím pásem kovovým z hřebenečů režných- dopočet za změnu krytina na Stodo, měděná Engoba	m	20,000	44,00	880,00	0,000
<b>766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>10 511,65</b>	<b>0,000</b>
13	766 R1	Dodávka a montáž rozšiřovacích profilů pro osazení vstupních dveří (z důvodu předsazené montáže)	bm	5,270	845,00	4 453,15	0,000
14	766660411	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	2,000	2 885,00	5 770,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
15	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	57,700	5,00	288,50	0,000

**Celkem**

**67 636,00**

**0,000**


# ROZPOČET

**Stavba:** příloha b) Klášter Hradiště, vodojem - nabídka TRIGON MB sro  
**Objekt:** Změnový list ZL 3\_bourání, zemní práce, nápis

**Objednatel:** Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.  
**Zhotovitel:** TRIGON MB s.r.o.  
**Místo:**

**Zpracoval:**  
**Datum:** 6. 4. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>90 498,24</b>	<b>0,000</b>
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>12 540,00</b>	<b>0,000</b>
1	112251102	Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm	kus	4,000	1 950,00	7 800,00	0,000
2	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	4,000	780,00	3 120,00	0,000
3	162301932	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km - Rečkov	kus	36,000	45,00	1 620,00	0,000
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>45 139,93</b>	<b>0,000</b>
4	96605111R	Bourání podezdívkky betonové - plotové	m3	12,737	3 544,00	45 139,93	0,000
<b>997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>32 818,31</b>	<b>0,000</b>
5	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	33,116	490,00	16 226,84	0,000
6	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 017,098	17,00	17 290,67	0,000
<i>Poznámka k položce: skládka vzdálená 17km</i>							
7	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	-23,120	660,00	-15 259,20	0,000
8	997013861	skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	56,000	260,00	14 560,00	0,000
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>27 005,00</b>	<b>0,000</b>
<b>783</b>		<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>27 005,00</b>	<b>0,000</b>
10	783 R 1	Dodávka a montáž nerezového nápisu "Vodojem Klášter"	soubor	1,000	35 805,00	35 805,00	0,000
9	783809203	Montáž ozdobných prvků na fasádní plochy (materiál ve specifikaci ) plošných, tvaru pravidelného, průměru nebo výšky (šířky) lepené plochy přes 150 do 200 mm	kus	-22,000	400,00	-8 800,00	0,000
<b>VRN</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>6 000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>VRN9</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>6 000,00</b>	<b>0,000</b>
11	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	sb	1,000	6 000,00	6 000,00	0,000
<b>Celkem</b>						<b>123 503,24</b>	<b>0,000</b>




# ROZPOČET

**Stavba:** příloha b) Klášter Hradiště, vodojem - nabídka TRIGON MB sro  
**Objekt:** Změnový list ZL 4\_dokončovací práce

**Objednatel:** Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.  
**Zhotovitel:** TRIGON MB s.r.o.  
**Místo:**

**Zpracoval:**  
**Datum:** 12. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>42 491,77</b>	<b>0,586</b>
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>34 375,25</b>	<b>0,000</b>
1	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	6,950	995,00	6 915,25	0,000
2	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	20,000	397,00	7 940,00	0,000
3	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	360,000	12,00	4 320,00	0,000
4	1 R 1	Požžení ornice	m3	20,000	760,00	15 200,00	0,000
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>8 116,52</b>	<b>0,586</b>
5	935111111	Osazení příkopového žlabu do štěrkopisku tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm	m	4,000	370,00	1 480,00	0,472
6	BET.ZLBC01	BEST-ŽLAB I/8CM PŘÍRODNÍ	kus	12,000	112,40	1 348,80	0,114
7	916991121	Lože pod odvodňovací žlaby z betonu prostého	m3	1,080	4 109,00	4 437,72	0,000
8	9R 1	Prořezání otvoru v podhrabové desce pro odvod vody	soubor	1,000	850,00	850,00	0,000
<b>Celkem</b>						<b>42 491,77</b>	<b>0,586</b>



# ROZPOČET

**Stavba:** příloha b) Klášter Hradiště, vodojem - nabídka TRIGON MB sro  
**Objekt:** Změnový list ZL 5\_odpočty

Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.  
 Zhotovitel: TRIGON MB s.r.o.  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 19. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	
<b>Vedlejší rozpočtové náklady / viz</b>								
<b>D1 Technické podmínky VaK MB /</b>							<b>-1 000,00</b>	<b>0,000</b>
1	VaK MB, a.s.-TP 1.16	Havarijní plán	soubor	-1,000	1 000,00	-1 000,00	0,000	
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>-54 278,00</b>	<b>0,000</b>
<b>1 Zemní práce a SO 05 Elektroinstalace</b>							<b>-26 003,00</b>	<b>0,000</b>
2	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	-15,000	630,00	-9 450,00	0,000	
3	Pol6	Kabel CYKY-J 3x1,6	m	-50,000	18,00	-900,00	0,000	
<i>Poznámka k položce: V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.</i>								
4	Pol37	Jádrový vrt D100 - prostup podlahou AK přízemí-suterén	kpl.	-1,000	2 153,00	-2 153,00	0,000	
5	Po28	Uzemnění a pospojování	kpl.	-1,000	1 500,00	-1 500,00	0,000	
6	Pol12	Značení	kpl.	-1,000	1 000,00	-1 000,00	0,000	
<i>Poznámka k položce: Položka obsahuje: - popisy elektrických zařízení - kabelové štítky - výstražné značky a nápisy</i>								
7	Pol13	Výchozí revize elektrické instalace	kpl.	-1,000	6 000,00	-6 000,00	0,000	
<i>Poznámka k položce: Prohlídka, měření a vypracování revizní zprávy.</i>								
8	Pol14	Ostatní rozpočtové náklady	kpl.	-1,000	5 000,00	-5 000,00	0,000	
<i>Poznámka k položce: Položka obsahuje: - doprava, přesun materiálu - dokumentace skutečného provedení</i>								
<b>2 Zakládání</b>							<b>-10 125,00</b>	<b>0,000</b>
9	291211111R	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	-7,500	1 350,00	-10 125,00	0,000	
<b>8 Trubní vedení</b>							<b>-18 150,00</b>	<b>0,000</b>
10	852262122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	-2,000	2 705,00	-5 410,00	0,000	
11	55252240	trouba přírubová TT PN10/16 DN 100 dl 700mm	kus	-2,000	2 921,00	-5 842,00	0,000	
<i>Poznámka k položce: NEREZ</i>								
12	852312122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	-1,000	2 840,00	-2 840,00	0,000	
13	55252252	trouba přírubová TT PN10/16 DN 150 dl 600mm	kus	-1,000	4 058,00	-4 058,00	0,000	
<i>Poznámka k položce: NEREZ</i>								
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>-31 636,58</b>	<b>0,000</b>
<b>741 Elektroinstalace - silnoproud</b>							<b>-15 460,00</b>	<b>0,000</b>
14	741211837R	Demontáž rozvaděče a rozvodů osvětlení, zásuvek uložených na povrchu	kpl.	-1,000	2 500,00	-2 500,00	0,000	
15	998741201	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-25,000	5,00	-125,00	0,000	
16	Pol1	Nožové pojistky vel. 0 50A gG	ks	-3,000	96,00	-288,00	0,000	
<i>Poznámka k položce: OEZ PNA00 50A Gg V ceně je obsažena dodávka a montáž.</i>								

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
17	Pol2	Kabel CYKY-J 4x25 <i>Poznámka k položce: v ceně je obsazena úložka, montáž a zapojení</i>	m	-10,000	486,00	-4 860,00	0,000
18	Pol3	Jistič 40C/3	ks	-1,000	687,00	-687,00	0,000
19	Pol4	Výchozí revize elektrické instalace <i>Poznámka k položce: Prohlídka, měření a vypracování revizní zprávy.</i>	kpl	-1,000	4 000,00	-4 000,00	0,000
20	Pol5	Ostatní rozpočtové náklady <i>Poznámka k položce: Položka obsahuje: - doprava, přesun materiálu - dokumentace skutečného provedení</i>	kpl	-1,000	3 000,00	-3 000,00	0,000

**767**

**Konstrukce zámečnické**

**-16 176,58**

**0,000**

21	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	-14,400	75,00	-1 080,00	0,000
22	55261305R	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) d= 40x2	m	-7,400	2 039,00	-15 088,60	0,000
23	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,006	1 330,00	-7,98	0,000

**Celkem**

**-86 914,58**

**0,000**