

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2021/42/Do**

číslo smlouvy zhotovitele: **22215_I01**

uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

Ing. Aleš Vocel, technik oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

pí Lenka Bajer Svobodová, technik oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379(dále jen Objednatel)

Dodavatel: **Ještědská stavební společnost spol. s r.o.**

se sídlem: Selská 517, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice

zastoupený: Ing. Petrem Jandou, Josefem Kubešem, Ing. Martinem Matznerem,
Za společnost jednají společně vždy alespoň dva jednatelé.

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Martin Matzner

bankovní spojení: č. ú:9029040461/0100 u Komerční banky, a. s. nebo

č. ú:9029040402/0800 u České spořitelny, a. s.

IČ: 18382550 DIČ: CZ18382550

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: C363 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
(dále jen Dodavatel)

V průběhu provádění stavby **Žerčice, kanalizační přívaděč do Semčic** se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č. 2 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2021/42/Do.

Článek IV. **Doba plnění**

Doba plnění se mění (posouvá) takto:

termín dokončení realizace dle Dodatku č. 1: **13. 03. 2023**

termín dokončení realizace skutečný: **26. 07. 2023**

Článek V. **Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků

objednatel a vyvolaných skutečností na níže uvedených méněpracích a vícepracích, uvedených v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.

Cena za dílo se mění (zvyšuje) takto:

Původní celková cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH:	12 670 348,30 Kč
Méněpráce bez DPH	- 99 742,86 Kč
Vícepráce bez DPH	+ 1 111 433,44 Kč

Cena dle dodatku č.2 celkem bez DPH: **13 682 037,86 Kč**

Důvodem změny ceny jsou vícepráce (ztížené geologické podmínky pro založení jímky ČSOV / předvrty pro štetovnice; větší objem výměny výkopku kolem ČSOV, jeho odvoz na skládku a nákup zásypového materiálu; rozlehlejší zpevněná plocha kolem ČSOV s podkladní vrstvou KSC tl. 250 mm; širší el. pilíř; převystrojení revizních šachet, protlaky pod propustky, ...) a méněpráce (zrušená šachta, kratší KNL přivaděč, ...).

Článek VI.

Platební podmínky

1. Vzhledem k tomu, že všechny vady a nedodělky dodavatel odstranil kromě geometrického plánu a DSPS, objednatel souhlasí se snížením výše zádržné na částku **177.000,- Kč bez DPH**, která odpovídá z ocenění v rozpočtu stavby na výše uvedené položky.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento Dodatek č. 2 smlouva o dílo se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Dodatek č. 2 má dvě strany.

V Mladé Boleslavi 14. 08. 2023

VODOVODY A KANALIZACE
Za Objednatele: **MLADÁ BOLESLAV, a.s.**
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav [88]

Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

Ještědská stavební společnost
spol. s r.o.

V Liberci dne 15. 08. 2023
Boleslavská 517, 460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice
IČ: 18086550 DIČ: CZ18086550

Za Dodavatele:

Ing. Petr Janda, jednatel

Josef Kubeš, jednatel

Cena díla dle SaD	Žertice, KNL přivaděč do Semčic	11 870 061,30 Kč bez DPH
-------------------	---------------------------------	--------------------------

Stručný popis změny						
Dodatek č. 1	Změnový list č. 1				odsouhlaseno	
		Nová cena díla po dodatku č. 1			podepsáno	
Dodatek č. 2	Změnový list č. 2		- 12 305,86	92 662,10	80 356,24	✓
			- 11 803,43	84 630,30	72 826,87	
				13 427,70	13 427,70	
				32 095,86	32 095,86	
					198 706,67	
	Změnový list č. 3			31 300,00	31 300,00	✓
				17 481,54	17 481,54	
				469 440,00	469 440,00	
	Změnový list č. 4				518 221,54	✓
			- 64 294,79	292 926,94	228 632,15	
			- 11 339,80	77 469,00	66 129,20	
				294 761,35		
				1 011 689,56		
celkem ZL						
		-	99 743,88	1 111 433,44	1 011 689,56 Kč	
Rozdíl celkem - předpokládaný dopad do ceny						
					1 811 976,56	
cena díla						
					13 682 037,86	

pročteno

