

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2022/37/Ka/D1**
číslo smlouvy dodavatele:1/2023.....

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Lenka Vojtěchová, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983

DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **Brabec&Brabec stavební s.r.o.**

se sídlem: Nádražní 193,463 31 Mníšek

zastoupený: Ing. Petrem Brabcem, jednatelem společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Petr Brabec

bankovní spojení: 319001005/2700 – UniCredit Bank

IČ: 25493540

DIČ: CZ25493540

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u KS v Ústí nad Labem v odd C, vložka č.20827

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby „**Mnichovo Hradiště Víta Nejedlého, obnova vodovodu a kanalizace**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2022/37/Ka

Článek IV. **Doba plnění**

Smluvní strany se dohodli, že termín dokončení díla bude posunut následovně:

Předání staveniště	3.4.2023
Původní termín dokončení díla dle SOD	12.7.2023
Nový Termín dokončení díla dle dodatku č.1 SOD	8.9.2023

Termín dokončení stavby se posunul z důvodů navýšení rozsahu prací na vodovodu a kanalizaci. Dále dodavatel provedl na rámec smlouvy pro soukromé vlastníky vybudování nových vodovodních přípojek a kompletní rekonstrukce vodovodních a kanalizačních přípojek

Článek V. **Cena díla**

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH dle SOD:	11 499 745,35 Kč
Méněpráce:	3 332 105,98 Kč
Vícepráce:	3 066 214,70 Kč
Celková cena bez DPH dle dodatku č.1 SOD:	11 243 854,06 Kč
DPH (.... %):	2 361 209,35 Kč
cena včetně DPH	13 605 063,41 Kč

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH.

Během stavby byly řešeny následující změny :

méněpráce

- nerealizovaná výměna výkopku v celém rozsahu stavby
- publicita a propagace stavby, archeologický dohled vše zajišťoval objednatel
- zaškolení pracovníků objednatele, havarijní plán stavby
- menší rozsah frézování vozovek
- čerpání vody z výkopu a přečerpávání odpadních vod z kanalizace
- trativody drenážního potrubí ve výkopu
- změna zatřídění výkopku z horniny tř.5 na horninu tř.4
- nerealizování výškových etáží na vodovodních přípojkách pomocí elektrokolen
- objednatel dodal litinový čtvercový poklop na stávající armaturní šachtu vodovodu
- přesun hmot a skládkovné materiálu
- skládkovné asfaltového recyklátu
- menší rozsah cementopíplku pro zaplavení stávajících kanalizačních stok
- provizorní úprava rýh vodovodu a kanalizace asfaltovým recyklátem

a vícepráce

- změna zatřídění výkopku z horniny tř.5 na horninu tř.4
- změna vystrojení armaturních uzlů na vodovodu
- navýšení délek potrubí jednotlivých vodovodních řadů a kanalizačních stok
- navýšení počtu statických hutnicích zkoušek
- vystrojení ocelové chráničky pod komunikací Vita Nejedlého (RACI objímky, manžety)
- obnova vodorovného dopravního značení
- výměna stávajících vodovodních uzávěrů zemní a montážní práce
- nová kanalizační revizní šachta v Kaplířově ulici na míru (zděná z kanalizačních cihel)

Kof

- demontáž starých plynovodních řadů ve výkopu vodovodu a kanalizace
- chybějící obnova asfaltových komunikací (vrstvy ACO 11 a ACP16) z důvodů toho, že se stavba měla provést v koordinaci s celkovou rekonstrukcí komunikace
- oprava odstavného stání v ulici Víta Nejedlého
- ruční dobourávání asfaltových ploch

Článek VI. **Platební podmínky**

1. Dodavateli zbývá odstranit pouze nedodělky geometrický plán a DSPS. Do doby odstranění těchto nedodělků bude Objednatel Dodavateli držet zádržné ve výši **100 000,- Kč bez DPH místo 10% z celkové částky.**

Ostatní články původní SOD zůstávají beze změny.

Článek XII. **Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tento dodatek smlouvy lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tento dodatek smlouvy má tři strany.

V Mladé Boleslavi dne **13-10-2023**

V Mníšku dne **11.10.2023**

Za Objednatele:


Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva


Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 

Za Dodavatele:


Ing. Petr Brabec, jednatel společnosti

ROMANA BLAŽKOVÁ - PROKURISTKA

BRABEC & BRABEC
STAVEBNÍ s.r.o.
Nádražní 193, 463 51 Mníšek
602 397 140, 728 029 120
IČ: 25493540 * DIČ: CZ25493540

Kaf

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL o provedených stavebních pracích

Středované období: měsíc: ZÁŘÍ rok: 2023 číslo: 1 6

ZHOTOVITEL:

ICO: 25 493 540
Brabec & Brabec stavební, s.r.o.
Nádražní 193, 463 31 Mníšek

OBJEDNATEL:

ICO: 46 356 983
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.
Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

Směrnice o dílo číslo:

STAVBA:

Název stavby: MNICHOV HRADIŠTĚ, ulice Víta Nejedlého - Obnova Vodovodu a Kanalizace

Název objektu: 1 SO 01 Obnova vodovodu
02 SO 02.1 Obnova kanalizace
03 Obnova povrchu KSÚS Středočeského kraje a obnova náměstí
VON Vedlejší a ostatní náklady

Místo stavby: Mníchovo Hradiště (ulice V. Nejedlého)

ODSOULASOVANÉ ÚDAJE

Rozpočtové náklady fakturačního celku										
Rádek	Název	a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	SO 01 Obnova vodovodu	2 322 062,54	542775,89	1 350 288,53	227957,67	692 340,13	1 350 288,53	2 864 838,44	4 215 126,97	3 557 178,56
2	SO 02.1 Obnova kanalizace	3 555 213,46	613899,33	1 202 484,54	49370,00	726 737,02	1 202 484,54	4 169 715,78	5 371 697,32	4 855 945,80
3	03 Obnova povrchu KSÚS	621 658,15	53430,00	689 332,81	1266172,00	1 626 137,55	689 332,91	675 088,15	1 364 421,06	2 201 225,70
4	VON Vedlejší a ostatní náklady	333 500,00	135000,00	80 000,00	0,00	21 000,00	80 000,00	468 500,00	548 500,00	489 500,00
CELKEM		6 832 434,15 Kč	1 345 205,22 Kč	3 322 105,98 Kč	1 539 689,67 Kč	3 066 214,70	3 322 105,98	8 177 639,37 Kč	11 499 745,35 Kč	11 243 854,06 Kč

PROHLÁŠENÍ

Celkem Faktura za ZŠ: 2 884 905,08 Kč

Následnou součástí tohoto "Zjišťovacího protokolu" je "Soupis provedených prací a dodávek" odsouhlasený oběma stranami BRABEC & BRABEC

Za zhotovitele: Jméno: Lukáš Maňá Podpis: STAVEBNÍ s.r.o.
Nádražní 193, 463 31 Mníšek
602 397 240, 728 029 120

IC: 25493540 * DIČ: CZ25493540

Za objednatele: Jméno: Ing. Milos Kuflik Podpis: VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151

293 22 Mladá Boleslav 38

V Mníchově Hradišti

dne