



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část C

Identifikační číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

SMLOUVA O DÍLO č. VRI/SOD/2020/13/Ži DODATEK Č. 4

č. objednatele VRI/SOD/2020/13/Ži/D4

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Se sídlem: Čechova 1151, Mladá Boleslav, 293 22

IČO: 463 56 983 DIČ : CZ46356983

bankovní spojení: č.ú.: 1608 181/0100 vedený u KB Mladá Boleslav:

jednající ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

jednající ve věcech technických: Ing. Tomáš Žitný - technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení VRI

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379, sp.zn.Firm.40987/93

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Sdružení Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část C

Zastoupená Společníkem č. 1: „Ještědská stavební společnost spol. s r.o.“, Liberec XII – Staré Pavlovice, Selská 517, PSČ 460 01

se sídlem: Selská 517, Liberec XII – Staré Pavlovice, PSČ: 460 01

IČO: 18382550 DIČ: CZ18382550

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložce 363

bankovní spojení: č. ú.: 123-1509950257/0100 vedený u KB Liberec

jednající ve věcech smluvních: Josef Kubeš, Ing. Petr Janda, Ing. Martin Matzner, za společnost jednají společně vždy alespoň dva jednatele

jednající ve věcech technických: Ing. Martin Matzner

„Společník“: Společník č. 2: POHL cz, a.s., Roztoky, Nádražní 25, PSČ 252 63

na straně druhé jako Zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)



Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2020/13/Ži

0. Úvod

Objednatel při kompletaci podkladů pro závěrečné vyhodnocení akce (dále jen ZVA) pro poskytovatele dotačních prostředků zjistil, že v některých změnových listech (ZL č. 12,13,14 a 16) nebyly správně uvedeny náklady na změnu u neprovedených prací (méněpráce) a u prací provedených nad rozsah předmětu plnění (vícepráce). Chyba se týká pouze nesprávných součtů položek víceprací a položek méněprací a nemá vliv na cenu provedených prací a konečné vyúčtování ceny díla.

Zároveň objednatel zjistil, že na změnových listech č. 1, 4, 6 a 17 byl nesprávně uveden odkaz na paragraf Zákona o zadávání veřejných zakázek týkající se změny závazku ze smlouvy (§ 222, odst. 4 resp. 5).

Na základě zjištěné chyby při zpracování změnových listů se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku smlouvy o dílo č. 4, který chybné údaje opravuje a doplňuje uzavřenou smlouvu o dílo č. VRI/SOD/2020/13/Ži a uzavřené dodatky č.1 a č.2 a 3 v následujících ustanoveních:

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmět smlouvy se doplňuje o opravené znění změnových listů č.12,13,14 a 16, na kterých byla opravena chyba nesprávně uvedeného součtu víceprací a méněprací a o opravené znění změnových listů č. 1,4, 6 a 17 na kterých byl opraven chybně uvedený odkaz na paragraf ZZVZ. Opravené změnové listy jsou neoddělitelnou součástí dodatku č. 4.

5. Cena za dílo, platební podmínky

- 5.1. Cena díla a platební podmínky se nemění, pouze v rekapitulaci konečné ceny díla je uvedena správná celková výše víceprací a méněprací s ohledem na ZZVZ.



NÁZEV AKCE: **Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část C** Rekapitulace konečné ceny díla

UCELENÁ ČÁST STAVBY: 2) Hrdlořezy, výstavba kanalizace; 6) Malá Bělá, výstavba kanalizace; 10) Horní Stakory, výstavba kanalizace

ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: Smlouva o dílo uzavřená dne 20.3.2020, Projekt: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: Smlouva o společností uzavřená dne 12.8.2019

OBJEDNATEL: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

ZHOTOVITEL: Sdružení Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část C; společnost

SDRUŽENÍ: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.; POHL.cz

Cena díla dle SOD **287 028 073,50**

SOD	Číslo změnového listu	Etapa stavby	Stručný popis změny	vícepráce		méněpráce		Celkem	Cena změny	Vypořádaní z hlediska ZZVZ
				Způsobilé	Nezpůsobilé	Způsobilé	Nezpůsobilé	Celkem		
Dodatek SOD č. 1	Změnový list č. 1	6) Malá Bělá	Změna rozsahu obnovy vodovodních řadů	0,00	10 763 674,08	10 763 674,08	0,00	0,00	10 763 674,08	§ 222, odst. 5
	Změnový list č. 2	6) Malá Bělá	Změna technologie ČSOV 3	1 007 229,11	0,00	1 007 229,11	-978 663,81	-978 663,81	28 585,30	§ 222, odst. 4
	Celkem dod č. 1			1 007 229,11	10 763 674,08	11 770 903,19	-978 663,81	-978 663,81	10 792 239,38	
	Cena díla po uzavření dodatku č. 1								297 820 312,88	
Dodatek SOD č. 2	Změnový list č. 3	2) Hrdlořezy	Komunikace VaK	2 734 297,13	874 405,03	3 608 702,16	-879 872,20	-3 879 219,36	-270 517,20	§ 222, odst. 4
	Změnový list č. 4	2) Hrdlořezy	Komunikace obec	0,00	2 165 254,41	2 165 254,41	0,00	0,00	2 165 254,41	§ 222, odst. 5
	Změnový list č. 5	10) Horní Stakory	Komunikace VaK	1 272 051,49	922 789,59	2 194 841,08	-2 638 879,82	-4 621 232,44	-2 426 391,36	§ 222, odst. 4
	Změnový list č. 6	10) Horní Stakory	Komunikace obec	0,00	3 873 102,15	3 873 102,15	0,00	0,00	3 873 102,15	§ 222, odst. 5
	Změnový list č. 7	6) Malá Bělá	Komunikace	2 212 376,94	199 207,53	2 411 584,47	-2 342 336,60	-4 702 713,45	-2 291 128,98	§ 222, odst. 4
	Změnový list č. 8	2) Hrdlořezy	neprovedené práce	0,00	0,00	0,00	-374 632,15	-979 866,09	-979 866,09	§ 222, odst. 4
	Změnový list č. 9	10) Horní Stakory	neprovedené práce	0,00	0,00	0,00	-317 517,42	-1 522 565,32	-1 522 565,32	§ 222, odst. 4
	Změnový list č. 10	6) Malá Bělá	neprovedené práce	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 499 675,09	-1 499 675,09	§ 222, odst. 4
	Celkem dod č. 2			6 218 725,56	8 034 758,71	14 253 484,27	-5 896 710,99	-17 205 271,75	-2 951 787,48	
	Cena díla po uzavření dodatku č. 2								294 868 525,40	
Dodatek SOD č. 3	Změnový list č. 11	6) Malá Bělá	Přijezdové komunikace, mostek	0,00	515 693,78	515 693,78	-95 248,33	-95 248,33	420 445,45	§ 222, odst. 4
	Změnový list č. 12 - doměřkový rozpočet Horní Stakory	10) Horní Stakory	doměřkový rozpočet, nezpůsobilé náklady	0,00	727 748,75	727 748,75	0,00	-521 420,78	206 327,97	§ 222, odst. 4
		10) Horní Stakory	doměřkový rozpočet, způsobilé náklady	156 291,00	0,00	156 291,00	-456 107,60	-456 107,60	-299 816,60	§ 222, odst. 4
	Změnový list č. 13 - doměřkový rozpočet Hrdlořezy	2) Hrdlořezy	doměřkový rozpočet, nezpůsobilé náklady	0,00	734 162,66	734 162,66	0,00	-1 232 268,37	-498 105,71	§ 222, odst. 4
		2) Hrdlořezy	doměřkový rozpočet, způsobilé náklady	1 295 689,59	0,00	1 295 689,59	-1 047 769,02	-1 047 769,02	247 920,57	§ 222, odst. 4
									-250 185,16	
	Změnový list č. 14 - doměřkový rozpočet Malá Bělá	6) Malá Bělá	doměřkový rozpočet, nezpůsobilé náklady	0,00	411 969,06	411 969,06	0,00	-187 259,20	224 709,86	§ 222, odst. 4
		6) Malá Bělá	doměřkový rozpočet, způsobilé náklady	3 927 410,15	0,00	3 927 410,15	-1 734 081,60	-1 734 081,60	2 193 328,55	§ 222, odst. 4
									2 418 038,41	
	Změnový list č. 15	2) Hrdlořezy	Hrdlořezy, místní komunikace obec	0,00	4 440 407,91	4 440 407,91	-1 170 236,35	-1 317 632,77	3 122 775,14	§ 222, odst. 5
	Změnový list č. 16	6) Malá Bělá	Malá Bělá, místní komunikace obec	0,00	1 533 680,46	1 533 680,46	0,00	-554 527,16	979 153,30	§ 222, odst. 5
	Změnový list č. 17	Celá etapa	Inflační navýšení prací v roce 2022	0,00	3 526 110,27	3 526 110,27	0,00	0,00	3 526 110,27	§ 222, odst. 5
	Celkem dod č. 3			5 379 390,74	11 889 772,88	17 269 163,62	-4 503 442,90	-7 146 314,83	10 122 848,77	
celkem ZL § 222, odst. 4 (15%)	Cena díla po uzavření dodatku č. 3								304 991 374,17	
		43 054 211,03		12 605 345,41	4 385 976,40	16 991 321,81	-7 837 659,34	-23 458 090,46	40 449 412,27 Kč	
celkem ZL § 222, odst. 5				0,00	30 742 637,18	30 742 637,18	-2 340 472,70	-3 189 792,70	33 932 429,88 Kč	



20. Společná ustanovení

- 20.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2020/13/Ži vč. dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 20.1.1. Z hlediska č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) jsou změny řešeny v souladu s § 222 odst. (4) a odst. (5).
- 20.1.2. V průběhu realizace díla byly zjišťovány okolnosti, které si vyžádaly drobné změny projektovaného technického řešení díla a které nemohl projektant zcela přesně při zpracování projektu předpokládat. Z toho důvodu byly řešeny se Zhotovitelem jednotlivé změny ve smyslu §222 odst. (4), jednalo se o změnové listy č. 2,3,5,7,8,9,10,11,12,13,14. Tyto drobné změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich celková hodnota (40 449 412,27 Kč bez DPH) nepřesáhla 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy (43 054 211,03 Kč bez DPH).

21. Závěrečná ustanovení

- 21.1 Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Účinnosti nabývá Smlouva dnem uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění zabezpečuje Objednatel.
- 21.2 Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel rovněž dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 21.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 21.4 Nedílnou součástí dodatku č. 4 Smlouvy tvoří jako přílohy:
- Příloha č. 1 Změnový list č. 1**
 - Příloha č. 2 Změnový list č. 4**
 - Příloha č. 3 Změnový list č. 6**
 - Příloha č. 4 Změnový list č. 12**
 - Příloha č. 5 Změnový list č. 13**
 - Příloha č. 6 Změnový list č. 14**
 - Příloha č. 7 Změnový list č. 16**
 - Příloha č. 8 Změnový list č. 17**
- 21.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 21.6 Smluvní strany se dohodly, že adresou pro doručování bude adresa stran uvedená ve Smlouvě, ledaže smluvní strana oznámí druhé straně změnu své adresy. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit náležitě přijímání zásilek na uvedenou adresu. V případě nepřevzetí zásilky se projev vůle jedné smluvní strany adresovaný druhé smluvní straně považuje za doručení třetím dnem od uložení nepřevzaté zásilky u doručovatele. To platí i v případě, že se druhá strana se zásilkou neseznámila nebo se v místě doručení nezdržuje.

V Mladé Boleslavi dne 7.11. 2023

V Liberci dne

Ing. Vladimír Stehlík
předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný
člen představenstva

Josef Kubeš
jednatel

Ing. Martin Matzner
jednatel

SWEED 4

ZMĚNOVÝ LIST č. 001

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151 293 22 Mladá Boleslav	Změnový list číslo: 001 Datum vydání: Číslo smlouvy:
Zhotovitel: Sdružení Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část C; společnost Selská 517 460 01 Liberec XII	
Správce stavby: Sdružení „Garnets – Realstav MB“ Garnets Consulting a.s. Československých legií 445/4 415 01 Teplice	

Název pod-projektu
SO/PS dotčené změnou:

Odkanalizování obcí v povodí Jizery – část C
2.10.2. 6) Malá Bělá, výstavba kanalizace
SO 03 Přeložky vodovodu – nezpůsobilé náklady stavby

Stručný popis změny:

Změna rozsahu obnovy vodovodních řadů

Popis změny, technického řešení: Zvětšení rozsahu realizace obnovy dožitého vodovodního řadu před opravou komunikace po výstavbě kanalizace

Z hlediska ZZVZ jde o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222, odst. 5

Původní řešení dle smluvní (zadávací dokumentace):

- Nebylo řešeno v rámci původní PD

Nové řešení:

- ŘAD 1:
– dojde k obnově dožitého vodovodu ve staničení
0,0000 – 0,0360 – druh povrchu zeleň, jedná se o souběh se stokou C.4.1
0,0750 – 0,1550 – druh povrchu MK (živice) – obnova živ. v rýze, jedná se o souběh se stokou C.
0,1550 – 0,8845 – druh povrchu – KSÚS (živice) – obnova živ. v rýze, jedná se o souběh se stokou C., V2, C-5
- ŘAD 1.1.:
– dojde k obnově dožitého vodovodu ve staničení
0,0000 – 0,0213 – druh povrchu zeleň, jedná se o souběh se stokou C.4.
- ŘAD 2
– dojde k obnově dožitého vodovodu ve staničení
0,0000 – 0,0440 – druh povrchu zeleň, jedná se o souběh se stokou C.3.1
0,0440 – 0,8248 – druh povrchu MK – obnova živičný recyklát, jedná se o souběh se stokou C.3.1, C.5.2, C.5.2.2

ZMĚNOVÝ LIST č. 001

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

Zdůvodnění změny:

- Objednatel převzal k realizaci projekt výstavby kanalizace od Města Bakov nad Jizerou, které není ovšem vlastníkem stávajícího vodovodu a jeho obnovou se v projektu nezabývalo. Vzhledem k tomu, že se investorem výstavby kanalizace stala spol. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., která je současně vlastníkem vodovodu a protože stávající vodovody jsou dožité a poruchové, rozhodla před provedením opravy vozovek dotčených výstavbou kanalizace provést i obnovu dožitých vodovodních řadů.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- | | |
|---|--------------------------------|
| a) zadávací dokumentace | ano |
| b) realizační (dílenská) dokumentace zhotovitele: | změna bude zapracována do DSPS |
| c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | objednatel |

Předpokládaný vliv na:

- | | |
|--------------|-----|
| a) termín | ne |
| b) kvalitu | ne |
| c) cenu díla | ano |

Náklady na změnu	Změna se bude týkat pouze nezpůsobilých nákladů projektu			
	Vícepráce		Méněpráce	
	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH
stavební náklady	10 763 674,08 Kč	13 020 4045,64 Kč	Kč	Kč
projekční náklady	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
celkem ZL č. 001 bez DPH	10 763 674,08 Kč			
celkem ZL č. 001 vč. DPH	13 024 045,64 Kč			

Změnu navrhuje:	Objednatel
------------------------	-------------------

Souhlas zhotovitele:	Zhotovitel se změnou souhlasí
-----------------------------	--------------------------------------


Datum:

Jméno odpovědné osoby zhotovitele:

Ing. Martin Matzner



Podpis:



Razítko:

Ještěbská stavební společnost
spol. s r.o. (17)
Selská 517, 460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice
IČ: 13154584 DIČ: CZ13154584

ZMĚNOVÝ LIST č. 001

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

Souhlas projektanta:

Projektant se změnou souhlasí

Datum:

Jméno odpovědné osoby projektanta:

Ing. Martin Butor

Podpis:



Razítko:

Vodohospodářské inženýrské služby,
akciová společnost ①
Křižová 472/47
150 00 Praha 5

Souhlas a vyjádření správce stavby:

Správce stavby se změnou souhlasí

Datum:

Jméno odpovědné osoby správce stavby:

p. Jiří Bouma

Podpis:



Razítko:

③ **SPRÁVCE STAVBY**
Sdružení „Garnets - Realstav MB”
Garnets Consulting a.s.
Realstav MB, spol. s r.o.
Odkanalizování obcí v povodí Jizery

Souhlas objednatele:

Objednatel se změnou souhlasí

Datum:

29.7.2021

Jméno odpovědné osoby objednatele:

Ing. Tomáš Žitný



Podpis:

Razítko:

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88

Přílohy změnového listu:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Stanovisko autorského dohledu projektanta (AD)
- 3) Výkresová dokumentace pokud byla zpracována (seznam či popis)

Poznámka:

ZMĚNOVÝ LIST č. 004

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151 293 22 Mladá Boleslav	Změnový list číslo:	004
Zhotovitel: Sdružení Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část C; společnost Selská 517 460 01 Liberec XII	Datum vydání:	08 2021
Správce stavby: Sdružení „Garnets – Realstav MB“ Garnets Consulting a.s. Československých legií 445/4 415 01 Teplice	Číslo smlouvy:	VRI/SOD/2020/13/Ži

Název pod-projektu
SO/PS dotčené změnou:

Odkanalizování obcí v povodí Jizery – část C, ucelená etapa
02) Hrdlořezy, výstavba kanalizace
Neužnatelné náklady stavby: SO 01.1 – Stoka A, SO 01.15 – Stoka C-1, SO 01.18. – Stoka C-2, SO 01.20. – Stoka E, SO 01.21 – Stoka E-1, SO 06.1. – Výtlačný řad V5

Stručný popis změny:

Na základě požadavku obce bude provedena oprava konstrukčního souvrství a místní komunikace ve zbývajícím ploše komunikace mimo plochy výkopu po stavbě kanalizace. Obec opravu místní komunikace mimo plochu obsaženou ve výkresové dokumentaci projektu uhradí objednateli díla.

Popis změny, technického řešení:

- Obnova místních komunikací dotčených stavbou v plochách mimo plochy stanovené v zadávací dokumentaci a to technologií recyklací za studena, náklady uhradí obec.

Původní řešení dle smluvní (zadávací dokumentace):

- Opravy ploch místních komunikací mimo výkopové rýhy po stavbě kanalizace nebyly v zadávací dokumentaci řešeny.

Nové řešení:

Dojde k obnově komunikací pomocí recyklace za studena v tomto rozsahu

- SO 01.1 – Stoka A Š3-Š6 370,31 m²
- SO 01.1 – Stoka A Š6-Š8 389,15 m²
- SO 01.15 – Stoka C-1 30,9 m²
- SO 01.18. – Stoka C-2 204,91 m²
- SO 01.20. – Stoka E 52,56 m²
- SO 01.21 – Stoka E-1 339,77 m²
- SO 01.21 – Stoka E-1, rozšíření 137,03 m²
- SO 01.22. – Stoka F a V5 214,2 m²

ZMĚNOVÝ LIST č. 004

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

Zdůvodnění změny:	
- Na základě požadavku obce dojde k opravě komunikace i mimo výkopy po stavbě kanalizace. - Z hlediska ZZVZ jde o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222, odst. 5	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:	
a) zadávací dokumentace	ne
b) realizační (dílenská) dokumentace zhotovitele:	změna bude zpracována do DSPS
c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	není nutné zpracovávat
Předpokládaný vliv na:	
a) termín	ne
b) kvalitu	ne
c) cenu díla	ano

Náklady na změnu	Změna se bude týkat pouze nezpůsobilých nákladů projektu			
	Vícepráce		Méněpráce	
	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH
stavební náklady	2 165 254,41 Kč	2 619 957,84 Kč	0,- Kč	0,- Kč
projekční náklady	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
celkem ZL č. 004 bez DPH	2 165 254,41 Kč			
celkem ZL č. 004 vč. DPH	2 619 957,84 Kč			

Změnu navrhuje:	Objednatel
------------------------	-------------------

Souhlas zhotovitele:	Zhotovitel se změnou souhlasí
-----------------------------	--------------------------------------


Datum: 30.8.2021

Jméno odpovědné osoby zhotovitele:

Ing. Martin Matzner

Podpis:

Razítko:


 Ještědská stavební společnost
 s.r.o.
 Selská 517, 470 01 Liberec XII - Stará Pavlovice
 IČ: 000 551 960, CZ050222

ZMĚNOVÝ LIST č. 004

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

Souhlas projektanta:

Projektant se změnou souhlasí

Datum: 11. 2021

Jméno odpovědné osoby projektanta:

Ing. ~~Martin Butor~~ **ROMAN BARTA**

Podpis:

Razítko:

ŠINDLAR s.r.o.
Na Brně 672/2a, 500 06 Hradec Králové
tel.: 495 402 550 • www.sindlar.cz
IČ: 260 03 235, DIČ: CZ26003235
-07-

Souhlas a vyjádření správce stavby:

Správce stavby se změnou souhlasí

Datum: 30.8.2021

Jméno odpovědné osoby správce stavby:

p. Jiří Bouma

Podpis:

Razítko:

③ **SPRÁVCE STAVBY**
Sdružení „Garnets - Realstav MB“
Garnets Consulting a.s.
Realstav MB, spol. s r.o.
Odkanalizování obcí v povodí Jizery

Souhlas objednatele:

Objednatel se změnou souhlasí

Datum: 30.8.2021

Jméno odpovědné osoby objednatele:

Ing. Tomáš Žitný

Podpis:

Razítko:

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav IČO

Přílohy změnového listu:

1) Položkový rozpočet

Poznámka:

ZMĚNOVÝ LIST č. 006

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151 293 22 Mladá Boleslav	Změnový list číslo:	006
	Datum vydání:	08 2021
Zhotovitel: Sdružení Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část C; společnost Selská 517 460 01 Liberec XII	Číslo smlouvy:	VRI/SOD/2020/13/Ži
Správce stavby: Sdružení „Garnets – Realstav MB“ Garnets Consulting a.s. Československých legií 445/4 415 01 Teplice		

Název pod-projektu
SO/PS dotčené změnou:

Odkanalizování obcí v povodí Jizery – část C, ucelená etapa
10) Horní Stakory, výstavba kanalizace
neuznatelné náklady: SO 01.3 – Stoka B, SO 01.6 – Stoka BB, SO 01.7 – Stoka BC, SO 01.8 – Stoka BD, SO 01.9. – Stoka BD-1, SO 01.14. - Stoka BD-2, SO 01.18 – Stoka BD-4/ BD-4-2

Stručný popis změny:

Na základě požadavku obce bude provedena oprava konstrukčního souvrství a místní komunikace ve zbývajících ploše komunikace mimo plochy výkopu po stavbě kanalizace. Obec opravu místní komunikace mimo plochu obsaženou ve výkresové dokumentaci projektu uhradí objednateli díla. **Změna se bude týkat pouze nezpůsobilých nákladů projektu**

Popis změny, technického řešení:

- Obnova místních komunikací dotčených stavbou v plochách mimo plochy stanovené v zadávací dokumentaci a to technologií recyklací za studena, jedná se o požadavek obce aby byla provedena celoplošná oprava komunikace.

Původní řešení dle smluvní (zadávací dokumentace):

- Opravy ploch místních komunikací mimo výkopové rýhy po stavbě kanalizace nebyly v zadávací dokumentaci řešeny.

ZMĚNOVÝ LIST č. 006

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

Nové řešení:

Dojde k obnově komunikací pomocí recyklace za studena v tomto rozsahu

- SO 01.3 – Stoka B 591,99 m²
- SO 01.6 – Stoka BB 199,56 m²
- SO 01.7 – Stoka BC 194,14 m²
- SO 01.8 – Stoka BD 165,64 m²
- SO 01.9. – Stoka BD-1 1063,44 m²
- SO 01.14. – Stoka BD-2 409,41 m²
- SO 01.16. – Stoka BD-4/ BD-4-2 1 195,77 m²

Zdůvodnění změny:

- Na základě požadavku obce dojde k opravě komunikace i mimo výkopy po stavbě kanalizace.
- **Z hlediska ZZVZ jde o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222, odst. 5**

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- | | |
|---|-------------------------------|
| a) zadávací dokumentace | ne |
| b) realizační (dílenská) dokumentace zhotovitele: | změna bude zpracována do DSPS |
| c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | není nutné zpracovávat |

Předpokládaný vliv na:

- | | |
|--------------|-----|
| a) termín | ne |
| b) kvalitu | ne |
| c) cenu díla | ano |

Náklady na změnu	Změna se bude týkat pouze nezpůsobilých nákladů projektu			
	Vícepráce		Méněpráce	
	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH
stavební náklady	3 873 102,15 Kč	4 686 453,60 Kč	0,- Kč	0,- Kč
projekční náklady	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
celkem ZL č. 006 bez DPH	3 873 102,15 Kč			
celkem ZL č. 006 vč. DPH	4 686 453,60 Kč			

Změnu navrhuje:

Objednatel

ZMĚNOVÝ LIST č. 006

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

Souhlas zhotovitele:	Zhotovitel se změnou souhlasí
----------------------	-------------------------------

Datum: 30.8.2021

Jméno odpovědné osoby zhotovitele:

Ing. Martin Matzner

Podpis:

Razítko:

Ing. Martin Matzner
SINDLAR a.s.
Křižovatka XII - Slně Pavlovice
IČ: 260 03 236, DIČ: CZ26003236

Souhlas projektanta:	Projektant se změnou souhlasí
----------------------	-------------------------------

Datum: 1.11.2021

Jméno odpovědné osoby projektanta:

Ing. Roman Bárta

Podpis:

Razítko:

SINDLAR a.s.
Na Brně 372/0a, 500 06 Hradec Králové
tel.: 495 402 550 • www.sindlar.cz
IČ: 260 03 236, DIČ: CZ26003236

Souhlas a vyjádření správce stavby:	Správce stavby se změnou souhlasí
-------------------------------------	-----------------------------------

Datum: 30.8.2021

Jméno odpovědné osoby správce stavby:

p. Jiří Bouma

Podpis:

Razítko:

③ SPRÁVCE STAVBY
Sdružení „Garnets - Realstav MB“
Garnets Consulting a.s.
Realstav MB, spol. s r.o.
Odkanalizování obcí v povodí Jizery

Souhlas objednatele:	Objednatel se změnou souhlasí
----------------------	-------------------------------

Datum: 30.8.2021

Jméno odpovědné osoby objednatele:

Ing. Tomáš Žitný

Podpis:

Razítko:

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Česchova 1151
293 22 Mladá Boleslav

Přílohy změnového listu:

1) Položkový rozpočet

Poznámka:



ZMĚNOVÝ LIST č. 012

rev projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
o projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151 293 22 Mladá Boleslav	Změnový list číslo:	012
Zhotovitel: Sdružení Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část C; společnost Selská 517 460 01 Liberec XII	Datum vydání:	
Správce stavby: Sdružení „Garnets – Realstav MB“ Garnets Consulting a.s. Československých legií 445/4 415 01 Teplice	Číslo smlouvy:	

Název pod-projektu
SO/PS dotčené změnou:

Odkanalizování obcí v povodí Jizery – část C
10) **Horní Stakory** Neuznatelné náklady stavby
10) **Horní Stakory** Uznatelné náklady stavby

Stručný popis změny:

doměrkový rozpočet po dokončení prací

Popis změny, technického řešení:

- Skutečné provedení stavby podle geodetického zaměření

Původní řešení dle smluvní (zadávací dokumentace):

- Dle zadávací PD

Nové řešení:

- Délky tras všech liniových částí stavby byly upraveny dle geodetického zaměření. Jedná se jen o drobné odchylky v délkách jednotlivých stok, vodovodů či přípojek.

Zdůvodnění změny:

- Při realizaci došlo k drobným odchylkám v délkách z důvodu koordinace tras se stávajícími podzemními zařízeními.
- **Z hlediska ZZVZ jde o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222, odst. 4**

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- | | |
|---|--------------------------------|
| a) zadávací dokumentace | ano |
| b) realizační (dílenská) dokumentace zhotovitele: | změna bude zapracována do DSPS |
| c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | není nutné zpracovávat |

Předpokládaný vliv na:

- | | |
|--------------|-----|
| a) termín | ne |
| b) kvalitu | ne |
| c) cenu díla | ano |

ZMĚNOVÝ LIST č. 012

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

Náklady na změnu	Změna se bude týkat pouze nezpůsobilých nákladů projektu			
	Vícepráce		Méněpráce	
	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH
stavební náklady - uznatelné	156 291,00 Kč		-456 107,60 Kč	
stavební náklady - nezpůsobilé	727 748,75 Kč		-521 420,78 Kč	
celkem ZL č. 12 bez DPH	-93 488,63 Kč			
celkem ZL č. 12 vč. DPH	-113 121,24 Kč			

Změnu navrhuje:	Zhotovitel
-----------------	------------

Souhlas zhotovitele:	Zhotovitel se změnou souhlasí
----------------------	-------------------------------

Datum: 29.07.2022

Jméno odpovědné osoby zhotovitele:

Ing. Martin Matzner

Podpis:

Razítko:

Jeřábčská stavební společnost
spol. s r.o.
Solská 517, 460 01 Lihovác XII - Staré Pavlovice
IČ: 14281351, DIČ: CZ14281351

Souhlas projektanta:	Projektant se změnou souhlasí
----------------------	-------------------------------

Datum:

Jméno odpovědné osoby projektanta:

Ing. Roman Bárta

Podpis:

Razítko:

ŠINDLAR s.r.o.
Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
tel.: 495 402 560 • www.sindlar.cz
IČ: 260 03 236, DIČ: CZ26003236

Souhlas a vyjádření správce stavby:	Správce stavby se změnou souhlasí
-------------------------------------	-----------------------------------

Datum:

Jméno odpovědné osoby správce stavby:

p. Jiří Bouma

③ SPRÁVCE STAVBY
Sdružení „Garnets - Realstav MB“
Garnets Consulting a.s.
Realstav MB, spol. s r.o.
Odkanalizování obcí v povodí Jizery

Podpis:

Razítko:

ZMĚNOVÝ LIST č. 012

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

Souhlas objednatele:	Objednatel se změnou souhlasí
----------------------	-------------------------------

Datum:

29.4. 2022

Jméno odpovědné osoby objednatele:

Ing. Tomáš Žitný



Podpis:

Razítko:

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 83

Přílohy změnového listu:

1) Položkový rozpočet

Poznámka:



ZMĚNOVÝ LIST č. 013

projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151 293 22 Mladá Boleslav	Změnový list číslo: 013
Zhotovitel: Sdružení Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část C; společnost Selská 517 460 01 Liberec XII	Datum vydání:
Správce stavby: Sdružení „Garnets – Realstav MB“ Garnets Consulting a.s. Československých legií 445/4 415 01 Teplice	Číslo smlouvy:

Název pod-projektu

SO/PS dotčené změnou:

Stručný popis změny:

Odkanalizování obcí v povodí Jizery – část C
02) **Hrdlořezy** Neuznatelné náklady stavby
02) **Hrdlořezy** Uznatelné náklady stavby

doměrkový rozpočet po dokončení prací

Popis změny, technického řešení:

- Skutečné provedení stavby podle geodetického zaměření

Původní řešení dle smluvní (zadávací dokumentace):

- Dle zadávací PD

Nové řešení:

- Délky tras všech liniových částí stavby byly upraveny dle geodetického zaměření. Jedná se jen o drobné odchylky v délkách jednotlivých stok, vodovodů či přípojek.

Zdůvodnění změny:

- Při realizaci došlo k drobným odchylkám v délkách z důvodu koordinace tras se stávajícími podzemními zařízeními.
- Z hlediska ZZVZ jde o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222, odst. 4

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- | | |
|---|--------------------------------|
| a) zadávací dokumentace | ano |
| b) realizační (dílenská) dokumentace zhotovitele: | změna bude zapracována do DSPS |
| c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | není nutné zpracovávat |

Předpokládaný vliv na:

- | | |
|--------------|-----|
| a) termín | ne |
| b) kvalitu | ne |
| c) cenu díla | ano |

ZMĚNOVÝ LIST č. 013

Název projektu:

Odkanalizování obcí v povodí Jizery

Číslo projektu:

CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

Náklady na změnu	Změna se bude týkat pouze nezpůsobilých nákladů projektu			
	Vícepráce		Méněpráce	
	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH
stavební náklady - uznatelné	1 295 689,59 Kč		-1 047 769,02 Kč	
stavební náklady - nezpůsobilé	734 162,66 Kč		-1 232 268,37 Kč	
celkem ZL č. 013 bez DPH	-250 185,16 Kč			
celkem ZL č. 013 vč. DPH	302 724,04 Kč			

Změnu navrhuje:	Zhotovitel
-----------------	------------

Souhlas zhotovitele:	Zhotovitel se změnou souhlasí
----------------------	-------------------------------

Datum: 29.07.2022

Jméno odpovědné osoby zhotovitele:

Ing. Martin Matzner

Podpis:

Ještědská stavební společnost

spol. s r.o.

Razítko: Solská 517, 460 01 Lihovarov - Staré Pavlovice
IČ: 18382550 DIČ: CZ18382550

Souhlas projektanta:	Projektant se změnou souhlasí
----------------------	-------------------------------

Datum:

Jméno odpovědné osoby projektanta:

Ing. Roman Bárta

Podpis:

ŠINDLAR s.r.o.

Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
tel.: 495 402 560 • www.sindlar.cz
IČ: 260 03 236, DIČ: CZ26003236

Razítko:

Souhlas a vyjádření správce stavby:	Správce stavby se změnou souhlasí
-------------------------------------	-----------------------------------

Datum:

Jméno odpovědné osoby správce stavby:

p. Jiří Bouma

Podpis:

③ SPRÁVCE STAVBY

Sdružení „Garnets - Realstav MB“

Garnets Consulting a.s.

Realstav MB, spol. s r.o.

Odkanalizování obcí v povodí Jizery

ZMĚNOVÝ LIST č. 013

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

Souhlas objednatele:	Objednatel se změnou souhlasí
----------------------	-------------------------------

Datum: 29.4. 2022

Jméno odpovědné osoby objednatele:

Ing. Tomáš Žitný



Podpis:

Razítko:

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, z.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 80

Přílohy změnového listu:

1) Položkový rozpočet

Poznámka:



ZMĚNOVÝ LIST č. 014

projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151 293 22 Mladá Boleslav	Změnový list číslo: 014
Zhotovitel: Sdružení Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část C; společnost Selská 517 460 01 Liberec XII	Datum vydání:
Správce stavby: Sdružení „Garnets – Realstav MB“ Garnets Consulting a.s. Československých legií 445/4 415 01 Teplice	Číslo smlouvy:

Název pod-projektu
SO/PS dotčené změnou:

Odkanalizování obcí v povodí Jizery – část C
06) **Malá Bělá, výstavba kanalizace, Uznatelné náklady**
06) **Malá Bělá, výstavba kanalizace, Neznatelné náklady**

Stručný popis změny:

doměrkový rozpočet

Popis změny, technického řešení:

- Skutečné provedení stavby podle geodetického zaměření, změna vedení trasy stoky C-3 z důvodu zastižení velkého propustku, se kterým projekt neuvažoval, změna technologie výstavby kanalizačních přípojek na stoce C, C-5 a C-5.1. Na žádost objednatele byl změněn typ trubního materiálu přeložky vodovodu z PE na LT.

Původní řešení dle smluvní (zadávací dokumentace):

- Stoka C-3 měla být vedena v komunikaci KSÚS od Dolánek až k železničnímu přejezdu, ale v blízkosti připojení stoky C-3.1. byl zastižen velmi hluboký propustek na odvádění dešťových vod, jehož podkopání by z důvodu přítomnosti skalního podloží bylo velmi problematické a nákladné a došlo by k velkému zahloubení stoky C-3. Projekt uvažoval, že KNL přípojky v komunikaci KSÚS budou pod druhou polovinou vozovky bezvýkopově vrtány aby nemusela být opravována celá komunikace, při realizaci se ale zjistilo, že je zde skalní podloží, které neumožní plánovaným způsobem přípojky v komunikaci KSÚS provést. U přeložky vodovodu počítal projekt s použitím potrubí z PE.

ZMĚNOVÝ LIST č. 014

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

Nové řešení: Délky tras všech liniových částí stavby byly upraveny dle geodetického zaměření. Jedná se jen o drobné odchylky v délkách jednotlivých stok, vodovodů či přípojek. Z důvodu zastižení propustku dešťových vod v trase stoky C-3 bylo nutné upravit trasu stoky C-3, změnu zpracoval projektant. U kanalizačních přípojek na stokách C, C-5.1 a C-5 z důvodu zastižení skalního podloží, bylo nutné jejich projektem navržené bezvýkopové provedení nahradit klasickým výkopem s frézováním skalního podloží, se správcem komunikace KSÚS se podařilo dohodnout spolupráci na opravě jejich komunikace, takže opravu druhé poloviny vozovky uhradila KSÚS. Pro přeložku vodovodu byl použit trubní materiál z tvárné litiny z důvodu větší životnosti tohoto trubního materiálu.							
Zdůvodnění změny: - Při realizaci došlo k drobným odchylkám v délkách z důvodu koordinace tras se stávajícími podzemními zařízeními. Na stoce C3 z důvodu zastižení rozměrného propustku v projektované trase kanalizace bylo nutné zpracovat projektantem úpravu trasy. Kanalizační přípojky na stokách C, C-5.1 a C-5 v komunikaci KSÚS nebylo možné provést pod druhou polovinou vozovky bezvýkopově a technologie vrtání byla nahrazena otevřeným výkopem s rozpojením skalního podloží. - Z hlediska ZZVZ jde o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222, odst. 4							
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">a) zadávací dokumentace</td> <td style="width: 40%;">ano</td> </tr> <tr> <td>b) realizační (dílenská) dokumentace zhotovitele:</td> <td>změna bude zapracována do DSPS</td> </tr> <tr> <td>c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:</td> <td>Objednatel (pro změnu trasy stoky C-3)</td> </tr> </table>		a) zadávací dokumentace	ano	b) realizační (dílenská) dokumentace zhotovitele:	změna bude zapracována do DSPS	c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Objednatel (pro změnu trasy stoky C-3)
a) zadávací dokumentace	ano						
b) realizační (dílenská) dokumentace zhotovitele:	změna bude zapracována do DSPS						
c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Objednatel (pro změnu trasy stoky C-3)						
Předpokládaný vliv na: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">a) termín</td> <td style="width: 40%;">ano</td> </tr> <tr> <td>b) kvalitu</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>c) cenu díla</td> <td>ano</td> </tr> </table>		a) termín	ano	b) kvalitu	ne	c) cenu díla	ano
a) termín	ano						
b) kvalitu	ne						
c) cenu díla	ano						

Náklady na změnu	Změna se bude týkat způsobilých a nezpůsobilých nákladů projektu			
	Vícepráce		Méněpráce	
	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH
stavební náklady - způsobilé	3 927 410,15 Kč		-1 734 081,60 Kč	
stavební náklady - nezpůsobilé	411 969,06 Kč		-187 259,20 Kč	
celkem ZL č. 014 bez DPH	2 418 038,41 Kč			
celkem ZL č. 014 vč. DPH	2 925 826,48 Kč			

Změnu navrhuje:	Zhotovitel a Objednatel
------------------------	--------------------------------

ZMĚNOVÝ LIST č. 014

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

Souhlas zhotovitele:

Zhotovitel se změnou souhlasí


Datum: 29.07.2022

Jméno odpovědné osoby zhotovitele:

Ing. Martin Matzner

Podpis:

Razítko:


Jednatel společnosti
Ing. M. Matzner
Seškolá 517, 460 01 Liberec XII - Stará Pavičovice
IČ: 18382550 DIČ: CZ18382550

Souhlas projektanta:

Projektant se změnou souhlasí

Datum: 29.7.2022

Jméno odpovědné osoby projektanta:

Ing. Martin Butor

Podpis:

Razítko:


Vodohospodářské inženýrské služby,
akciová společnost
Křížová 472/47
150 00 Praha 5

Souhlas a vyjádření správce stavby:

Správce stavby se změnou souhlasí

Datum:

Jméno odpovědné osoby správce stavby:

p. Jiří Bouma

Podpis:

Razítko:


③ SPRÁVCE STAVBY
Sdružení „Garnets - Realstav MB“
Garnets Consulting a.s.
Realstav MB, spol. s r.o.
Odkanalizování obcí v povodí Jizery

Souhlas objednatele:

Objednatel se změnou souhlasí

Datum: 29.7.2022

Jméno odpovědné osoby objednatele:

Ing. Tomáš Žitný

Podpis:

Razítko:


VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 21 Mladá Boleslav 89

Přílohy změnového listu:

1) Položkový rozpočet

Poznámka:



ZMĚNOVÝ LIST č. 016

ev projektu:

Odkanalizování obcí v povodí Jizery

projektu:

CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151 293 22 Mladá Boleslav	Změnový list číslo: 016
Zhotovitel: Sdružení Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část C; společnost Selská 517 460 01 Liberec XII	Datum vydání:
Správce stavby: Sdružení „Garnets – Realstav MB“ Garnets Consulting a.s. Československých legií 445/4 415 01 Teplice	Číslo smlouvy:

Název pod-projektu
SO/PS dotčené změnou:

Odkanalizování obcí v povodí Jizery – část C

06) Malá Bělá, výstavba kanalizace

Náklady stavby: gravitační kanalizace

Stručný popis změny:

Na základě požadavku obce bude provedena oprava místních komunikací po stavbě kanalizace v rýze i ve zbývajících ploše komunikace metodou studené recyklace. Obec opravu místní komunikace mimo plochu obsaženou ve výkresové dokumentaci projektu uhradí objednateli díla.

Popis změny, technického řešení:

- Při opravě místních komunikací dotčených stavbou bude změněna skladba konstrukčního souvrství v rýhách za technologii recyklace za studena s použitím cementu a dalších speciálních pojiv. Recyklace je prováděna strojně a v místě šachet a dalších poklopů ručně až do hloubky 450 mm. Změna je prováděna na základě požadavku obce, která chce opravit touto technologií místní komunikace v celé ploše a zvětšit v některých částech tras rozsah oprav živičných vozovek. Obnovu místních komunikací dotčených stavbou v plochách mimo plochy stanovené v zadávací dokumentaci technologií recyklací za studena nebo zvětšením ploch živců uhradí obec.

Původní řešení dle smluvní (zadávací dokumentace):

- Opravy ploch místních komunikací mimo výkopové rýhy po stavbě kanalizace nebyly v zadávací dokumentaci řešeny.

Nové řešení:

Dojde k obnově komunikací pomocí recyklace za studena v tomto rozsahu

- gravitační kanalizace 870,43 m²

Změna rozsahu obrusných vrstev

- gravitační kanalizace 526,89 m²

ZMĚNOVÝ LIST č. 016

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

Zdůvodnění změny:	
- Odlišná skladba komunikace a rýže výkopu	
- Z hlediska ZZVZ jde o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222, odst. 5	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:	
a) zadávací dokumentace	ne
b) realizační (dílenská) dokumentace zhotovitele:	změna bude zapracována do DSPS
c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	ne
Předpokládaný vliv na:	
a) termín	ano
b) kvalitu	ne
c) cenu díla	ano

Náklady na změnu	Změna se bude týkat pouze nezpůsobilých nákladů projektu			
	Vícepráce		Méněpráce	
	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH
stavební náklady	1 533 680,46 Kč		-554 527,16 Kč	
projekční náklady	0,- Kč		0,- Kč	
celkem ZL č. 016 bez DPH	979 153,30 Kč			
celkem ZL č. 016 vč. DPH	1 184 775,49 Kč			

Změnu navrhuje:	Objednatel
-----------------	------------

Souhlas zhotovitele:	Zhotovitel se změnou souhlasí
----------------------	-------------------------------

Datum: 29.07.2022

Jméno odpovědné osoby zhotovitele:

Ing. Martin Matzner

Podpis:

Razítko:


Jestředská stavební společnost
 spol. s r.o.
 Selská 517, 460 01 Lihovec XII - Staré Pavlovice
 IČ: 10302550 DIČ: CZ10302550

ZMĚNOVÝ LIST č. 016

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

Souhlas projektanta:

Projektant se změnou souhlasí

Datum: 29. 7. 2022

Jméno odpovědné osoby projektanta:

Ing. Martin Butor

Podpis:



Razítko:

Vodohospodářské inženýrské služby,
akciová společnost ①
Křížová 472/47
150 00 Praha 5

Souhlas a vyjádření správce stavby:

Správce stavby se změnou souhlasí

Datum:

Jméno odpovědné osoby správce stavby:

p. Jiří Bouma

Podpis:



Razítko:

③ SPRÁVCE STAVBY
Sdružení „Garnets - Realstav MB”
Garnets Consulting a.s.
Realstav MB, spol. s r.o.
Odkanalizování obcí v povodí Jizery

Souhlas objednatele:

Objednatel se změnou souhlasí

Datum:

29. 7. 2022

Jméno odpovědné osoby objednatele:

Ing. Tomáš Žitný

Podpis:

Razítko:

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88

Přílohy změnového listu:

1) Položkový rozpočet

Poznámka:



ZMĚNOVÝ LIST č. 017

z projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151 293 22 Mladá Boleslav	Změnový list číslo: 017
Zhotovitel: Sdružení Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část C; společnost Selská 517 460 01 Liberec XII	Datum vydání:
Správce stavby: Sdružení „Garnets – Realstav MB“ Garnets Consulting a.s. Československých legií 445/4 415 01 Teplice	Číslo smlouvy:

Název pod-projektu
SO/PS dotčené změnou:

Odkanalizování obcí v povodí Jizery – část C

02) Hrdlořezy, výstavba kanalizace

06) Malá Bělá, výstavba kanalizace

Stručný popis změny:

Inflační navýšení prací v roce 2022

Popis změny, technického řešení:

Zhotovitel sledává probíhající válku na Ukrajině spojenou s invází vojsk Ruské federace na Ukrajinu, počínaje dnem 24.2.2022 „Překážkou vyšší moci“

Původní řešení dle smluvní (zadávací dokumentace):

Nové řešení:

Zhotovitel navrhuje objednateli indexaci cen prací a dodávek, které realizoval v roce 2022. Hodnota indexů meziročního nárůstu cen (období 01 2022/01 2021) pro obor 827 5 ve výši 1,1626 je stanovena na základě potvrzení ÚRS CZ a.s. č.j. 4D/2022/003 z 8.6.2022, Ing. arch. Karel Březina, vedoucí informační služby ÚRS CZ a.s. Indexovány budou jen práce a dodávky provedené od května 2022.

Zdůvodnění změny:

Překážka vyšší moci má již v tuto chvíli dopad na realizované Dílo dle Smlouvy:

- Výpadky zaměstnanců Zhotovitele a zaměstnanců subdodavatelů, neboť při realizaci stavebních prací Zhotovitel i celý stavební sektor ve velké míře vyžívá i pracovníků z Ukrajiny, kteří se však jednak nemohou dostavit na území České republiky za účelem plnění pracovních úkolů, případně odcházejí do vlasti narukovat do ukrajinské armády.
- Absence stavebního materiálu na celosvětovém trhu a negarantované dlouhé dodací lhůty (řezivo, překližky, ocelové a jiné kovové výrobky, trubní materiál PVC a PE, zdící materiál).
- Skokový nárůst cen stavebních materiálů (ocel a jiné kovy, dřevo, stavební chemie, betonové výrobky, potrubní materiál, armatury, elektroinstalační a izolační materiál aj.) bez možnosti dlouhodobé fixace ceny.
- Nekontrolovaný nárůst ceny ropy a potažmo výrobků z ropy, tzn. mimo jiné pohonných hmot a asfaltových pojiv, tato oblast výrobků obzvláště ovlivňuje náklady stavby protože v závěrečné

ZMĚNOVÝ LIST č. 017

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

fázi probíhají opravy živičných komunikací po stavbě kanalizace a navíc stavbou dotčené obce přicházejí s požadavkem na zvětšení rozsahu oprav místních komunikací a ty se již za nabídkové ceny z roku 2019 nedají realizovat. Enormní navýšení cen vstupů energií nutných pro výrobu převážně asfaltobetonových i betonových směsí (plyn, elektrická energie).							
Z hlediska ZZVZ jde o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222, odst. 5							
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">a) zadávací dokumentace</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">ne</td> </tr> <tr> <td>b) realizační (dílenská) dokumentace zhotovitele:</td> <td style="text-align: right;">ne</td> </tr> <tr> <td>c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:</td> <td style="text-align: right;">ne</td> </tr> </table>		a) zadávací dokumentace	ne	b) realizační (dílenská) dokumentace zhotovitele:	ne	c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	ne
a) zadávací dokumentace	ne						
b) realizační (dílenská) dokumentace zhotovitele:	ne						
c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	ne						
Předpokládaný vliv na: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">a) termín</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">ne</td> </tr> <tr> <td>b) kvalitu</td> <td style="text-align: right;">ne</td> </tr> <tr> <td>c) cenu díla</td> <td style="text-align: right;">ano</td> </tr> </table>		a) termín	ne	b) kvalitu	ne	c) cenu díla	ano
a) termín	ne						
b) kvalitu	ne						
c) cenu díla	ano						

Náklady na změnu	Změnou budou navýšeny pouze nezpůsobilé náklady projektu			
	Vícepráce		Méněpráce	
	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH
stavební náklady	3 526 110,27 Kč	4 266 593,42 Kč	0,- Kč	0,- Kč
celkem ZL č. 017 bez DPH	3 526 110,27 Kč			
celkem ZL č. 017 vč. DPH	4 266 593,42 Kč			

Změnu navrhuje:	Objednatel
------------------------	-------------------

Souhlas zhotovitele:	Zhotovitel se změnou souhlasí
-----------------------------	--------------------------------------

Datum: 29.07.2022

Jméno odpovědné osoby zhotovitele:

Ing. Martin Matzner

Podpis:

Razítko:


Ještědská stavební společnost
spol. s r.o. 17
 Seiská 517, 460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice
 IČ: 18382550 DIČ: CZ18302550

ZMĚNOVÝ LIST č. 017

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

Souhlas projektanta:

Projektant se změnou souhlasí

Datum:

Jméno odpovědné osoby projektanta:

Ing. Roman Bárta

Podpis:

Razítko:

Souhlas projektanta:

Projektant se změnou souhlasí

Datum: 29.7. 2022

Jméno odpovědné osoby projektanta:

Ing. Martin Butor

Podpis:

Razítko:

Vodohospodářské inženýrské služby,
akciová společnost
Křížová 472/47
150 00 Praha 5

Souhlas a vyjádření správce stavby:

Správce stavby se změnou souhlasí

Datum:

Jméno odpovědné osoby správce stavby:

p. Jiří Bouma

Podpis:

Razítko:

③ SPRÁVCE STAVBY
Sdružení „Gamets - Realstav MB“
Gamets Consulting a.s.
Realstav MB, spol. s r.o.
Odkanalizování obcí v povodí Jizery

Souhlas objednatele:

Objednatel se změnou souhlasí

Datum:

Jméno odpovědné osoby objednatele:

Ing. Tomáš Žitný

Podpis:

Razítko:

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88

Přílohy změnového listu:

1)

Poznámka: