

## DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2022/34/MH**

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

### **Článek I.** **Smluvní strany**

**Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

**Dodavatel:** **PITTNER Česká Lípa s.r.o.**

se sídlem: Chelčického 1505/5, 470 01 Česká Lípa

zastoupený: Ing. Jakub Pittner, jednatel společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Jakub Pittner, jednatel společnosti

bankovní spojení: ČSOB, a.s. – pobočka Česká Lípa, č.ú. 298340859/0300

IČ: 28687329 DIČ: CZ28687329

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Ústí nad Labem, oddíl: C, číslo vložky: 26916

(dále jen „Dodavatel“)

### **Článek II.** **Předmět smlouvy**

1. Dodatek smlouvy o dílo řeší vícepráce a méněpráce stavby „**Luštěnice, odvedení odpadních vod do Brodců**“ a změnu termínu dokončení stavby. Vícepráce a méněpráce jsou důsledkem odlišností mezi skutečným provedením a projektovaným návrhem.

2. Vícepráce :

- větší rozsah zemních prací

- delší potrubí úseku 2
- více elektrospojek v místě propojování úseků
- změna v napojení úseku 2 na koncovou šachtu

3. Méněpráce :

- menší rozsah oprav asfaltových komunikací
- menší rozsah pažení výkopů
- kratší potrubí úseku 1
- menší rozsah bourání betonových komunikací

Ostatní beze změny.

**Článek III.**  
**Podklady a součinnost objednatele**

Beze změn.

**Článek IV.**  
**Doba plnění**

1. Původní termín dokončení a předání díla byl do 90 dnů od převzetí staveniště od Objednatele ( proběhlo 11.7.2023 ) , tj. do 10.10.2023.
2. Nový termín dokončení a předání díla je do 30.5.2024

Ostatní beze změn.

**Článek V.**  
**Cena díla**

1. Původní celková cena díla činí:

cena bez DPH:	5 997 318,65 Kč
DPH ( 21 %):	1 259 436,92 Kč
cena včetně DPH	7 256 755,57 Kč

2. Cena díla se navyšuje o vícepráce ve výši 164 266,- Kč a méněpráce ve výši 348 703,10 Kč.

3. Nová celková cena díla činí :

cena bez DPH:	5 812 881,55 Kč
DPH ( 21 %):	1 220 705,13 Kč
cena včetně DPH	7 033 586,68 Kč

Ostatní beze změn

**Článek VI.**  
**Platební podmínky**

Beze změn

**Článek VII.**  
**Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla**

Beze změn

**Článek VIII.**  
**Předání a převzetí díla**

Beze změn

**Článek IX.**  
**Odpovědnost za vady díla, záruční doba**

Beze změn

**Článek X.**  
**Smluvní pokuty**

Beze změn

**Článek XI.**  
**Odstoupení od smlouvy**

Beze změn

**Článek XII.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek smlouvy má tři strany a jednu přílohu.

Ostatní beze změn

Příloha : soupis víceprací a méněprací

V Mladé Boleslavi dne ..... **10-05-2024** .....


V České Lípě dne 07.05.2024

Za Objednatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Za Dodavatele:



Ing. Jakub Pittner

**PITTNER**  
**ČESKÁ LÍPA S.R.O.**  
CHELČICKÉHO 1505/5, 470 01 ČESKÁ LÍPA  
IČ: 28687329 | DIČ: CZ28687329  
WWW.PITTNERCL.CZ

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav 75