

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2025/33/AV**

číslo smlouvy zhotovitele: **KYZ/SOD/2025/0718A**

uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

Ing. Aleš Vocel, technik oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 2379

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **KYZNAR s. r. o.**

se sídlem: Nepřevázka 124

zastoupený: Václav Kyznar, jednatel společnosti

Renata Kyznarová, jednatelka společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat: Zdeněk Šulc, stavební technik

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. 107-9733740277/0100

IČ: 03786803 DIČ: CZ03786803

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 237563.

(dále jen „Zhotovitel“)

V průběhu provádění stavby **Kobylnice, nový přívodní řad** se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č. 1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2025/33/AV, resp. KYZ/SOD/2025/0718A.

Článek IV. **Doba plnění**

Doba plnění se mění (posouvá) takto:

Smluvní termín dokončení stavby **15. 10. 2025**

Skutečný termín dokončení stavby: **17. 12. 2025**

Posun termínu plnění byl zapříčiněn reálnou možností realizace. Zahájení prací bylo oddáleno dle termínového požadavku hospodařících zemědělců na sklizeň plodin a dle klimatických podmínek.

Článek V. Cena díla

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na níže uvedených méněpracích a vícepracích, uvedených v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.

Cena za dílo se mění (zvyšuje) takto:

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH	1 377 972,71Kč
Méněpráce bez DPH	- 92 500,00 Kč
Vícepráce bez DPH	149 125,95 Kč
Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	1 434 598,66 Kč

Důvodem změny ceny jsou méněpráce a vícepráce vycházející z upřesnění technických požadavků na realizaci propoje, tzn. realizace delšího úseku bezvýkopovou technologií a o to kratšího úseku v otevřeném výkopu; terénní úpravy ztíženého přístupu k osazení distriktní šachty za cyklostezku, vč. ochrany cyklostezky zakrytím; osazení žebříku oproti původním stupadlům; změna třídy betonu; ...

Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo na zhotovení se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.
2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
4. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Tento dodatek č. 1 má dvě strany.

V Mladé Boleslavi 17. 12. 2025

Za Objednatele:




Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

V Nepřevázce 17. 12. 2025

Za Zhotovitele:

Kyznar s.r.o.
NĚPŘEVÁZKA 124
MLADÁ BOLESLAV 293 01
Tel.: 605 933 473
IČ: 1522209, DIČ: CZ03786803

Renata Kyznarová, jednatelka společnosti



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75



Soupis objektů
Kobylnice - nový přívodní řad

Objekt	Popis	Cena dle SOD	Skutečnost	Rozdíl	Méněpráce dle SOD	Vícepráce dle SOD	Vícepráce v SOD neobsažené	Rozdíl
SO.01	Kobylnice vodovod	1 071 972,71	1 221 098,66	149 125,95	-578 259,04	53 470,37	673 914,62	149 125,95
VON	Kobylnice VON	306 000,00	213 500,00	-92 500,00	-126 000,00	13 500,00	20 000,00	-92 500,00
CELKEM bez DPH		1 377 972,71	1 434 598,66	56 625,95	-704 259,04	66 970,37	693 914,62	56 625,95

fa 10/2025 454 625,00 Kč
fa 11/2025 845 275,71 Kč
fa 12/2025 134 697,95 Kč

