

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2017/68/Ka/D3**

číslo smlouvy zhotovitele: **7/807/2018**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

pí. Václava Hanoušková, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **ŠEBESTA VHS, v.o.s.**

se sídlem: Želivského 14 a, 466 05 Jablonec nad Nisou

zastoupený: Ing. Vladimír Šebesta, jednatel společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Šebesta

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou, č.ú. 705377713/0300

IČ: 41327837 DIČ: CZ41327837

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXXIII, vložka 415

(dále jen „Zhotovitel“)

V průběhu provádění stavby „**Mnichovo Hradiště, obnova vodovodu**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.3 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.3 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2017/68/Ka a následných dodatků SOD č. 1 a 2.

Kot

Článek IV. **Doba plnění**

Smluvní strany se dohodli, že termín dokončení díla bude posunut následovně :

Původní termín dokončení díla dle SOD	3.6.2019
Nový Termín dokončení díla dle dodatku č.1 SOD	26.6.2019

Termín dokončení díla byl posunut z důvodů zastižení horniny třídy těžitelnosti 5-6 ve výkopu kanalizace a vodovodu, tím došlo ke zpomalení postupu prací. Dále byly provedeny výměny některých stávajících kanalizačních přípojek. Oproti projektové dokumentaci město Mnichovo Hradiště nenavázalo na obnovu vodovodu a kanalizace revitalizací Masarykova náměstí. Z těchto důvodů muselo být kompletně náměstí zadlážděno oproti provizornímu stavu ve štěrkodřívě.

Článek V. **Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na méněpracích a vícepracích.

Cena za dílo se mění (snižuje) takto:

Původní celková cena za dílo dle dodatku č.1 SoD bez DPH:	13.895.893,04 Kč
Méněpráce	301.966,41 Kč
Vícepráce	392.307,00 Kč

Cena dle dodatku č.3 celkem bez DPH:	13.986.233,63 Kč
DPH (21%):	2.937.109,06 Kč
Cena dle dodatku č.3 celkem včetně DPH:	16.923.342,69 Kč

Důvodem změny ceny jsou méněpráce

- Nebyly použity všechny vodovodní a kanalizační tvarovky
- Nebyl realizován provizorní vodovod
- Nebyla nutná přeložka stávající vodovodní přípojky včetně nové vodoměrné šachty pro školní jídelnu v Mírové ulici

a vícepráce

- chybějící kompletní zádlaždění komunikací na Masarykově náměstí
- vybourání provizorního betonu ve Studentské ulici pro definitivní zádlaždění
- Vodovodní tvarovky použité navíc pro vodovod na Masarykově náměstí a v Mírové ulici
- Zemní práce na hledání stávající kanalizační přípojky v ulici Turnovské

Článek VIII. **Předání a převzetí díla**

Objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedodělky, sjednaly smluvní strany, že je Dodavatel odstraní nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla, pro geometrické plány a dokumentaci skutečného provedení stavby se tato lhůta prodlužuje na 40 dnů. Následující vady budou provedeny později z důvodů toho, že se jednalo o vícepráce spojené s koordinací revitalizace Masarykova náměstí a výstavbou komunitního centra v Mírové ulici.

- Kompletní zádlažba náměstí do 26.7.2019
- Oprava asfaltového krytu komunikací KSÚS na Masarykově náměstí do 26.7.2019
- Oprava asfaltového krytu v Mírové ulici po výstavbě vodovodu do 31.8.2019, bude realizováno společně s opravou komunikací v Husově a Matušíkově ulici.

Ostatní články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2017/68/Ka, č.VRI/SOD/2017/68/Ka/D1 a č.VRI/SOD/2017/68/Ka/D2 zůstávají v platnosti.

Článek XII. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo na zhotovení se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č.3 smlouvy o dílo.
2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
4. Tato smlouva se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Tento dodatek č.3 má dvě strany a jednu přílohu.

V Mladé Boleslavi dne - 8 -07- 2019

Za Objednatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

V Jablonci nad Nisou dne 8. 7. 19

Za Zhotovitele:



Ing. Vladimír Šebesta, jednatel společnosti



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva



ŠEBESTA VHS, v.o.s.

Želivského 14a
466 05 Jablonec n.N.
tel./fax: 483 305 696

ICO: 413 27 837 DIČ: CZ41327837

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88



