

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č.1

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2018/33/MH/D1**

číslo smlouvy dodavatele: 20/820/2018

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983

DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **ŠEBESTA VHS, v.o.s.**

se sídlem: Želivského 14 a, 466 05 Jablonec nad Nisou

zastoupený: Ing. Vladimír Šebesta, jednatel společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Šebesta

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou, č.ú. 705377713/0300

IČ: 41327837

DIČ: CZ41327837

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXXIII, vložka 415

(dále jen „Dodavatel“)

Kof

SMLOVA O DÍLO

DODATEK Č. 1

číslo smlouvy objednatel: PRVSD12018133MHWD1

číslo smlouvy dodavatel: 20182012018

číslo smlouvy objednatel:

číslo smlouvy dodavatel:

uzavřena podle § 2380 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I
Smluvní strany

Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Objednatel:

se sídlem: Čechovů 1161, 293 22 Mladá Boleslav

se sídlem:

zastoupený: Ing. Vladimír Štehlík, předseda představenstva

zastoupený:

Ing. Tomáš Zlýň, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednát

Ing. Tomáš Zlýň, technický náměstek

Ing. Miloš Kalfus, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Komerní banka, pobočka Mladá Boleslav, s.r.o. 1808 1810400

bankovní spojení:

DIČ: CZ4689883

IČ: 46356983

účet o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: ŠEBESTA VHS, v.o.s.

Dodavatel:

se sídlem: Želivského 14 a, 488 06 Jablonec nad Nisou

se sídlem:

zastoupený: Ing. Vladimír Šebesta, jednatel společnosti

zastoupený:

ve věcech technických oprávněn jednát

Ing. Vladimír Šebesta

ČROB, s.r.o., pobočka Jablonec nad Nisou, s.r.o. 703377100300

bankovní spojení:

DIČ: CZ41327837

IČ: 41327837

účet o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXIII, vložka 413

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby „Kosořice, obnova přivaděče“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo VRI/SOD/2018/33/MH.

Článek IV. Doba plnění

Původní termín dokončení do 80 dnů od předání staveniště, tedy do 4.7.2019

Nový termín dokončení stavby do 106 dnů od zahájení prací, tedy do 30.7.2019

Důvodem prodloužení termínu je změna v řešení bezvýkopového vedení potrubí v blízkosti vzrostlého stromu a požadavky objednatele na etapizaci díla z důvodů dřívějšího zprovoznění věžového vodojemu.

Článek V. Cena díla

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla , požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na méněpracích a vícepracích, uvedených v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.

Cena za dílo se mění takto:

Původní cena za dílo :

cena bez DPH:	7.557.557,68,- Kč
DPH (21 %):	1.587.087,11,- Kč
cena včetně DPH	9.144.644,79,- Kč

Méněpráce a vícepráce celkem - 20.321,- Kč

Nová cena za dílo :

cena bez DPH:	7.537.236,68,- Kč
DPH (21 %):	1.582.819,70,- Kč
cena včetně DPH	9.120.056,38,- Kč

Důvodem změny ceny jsou méněpráce

- nerealizace zkoušek hutnění
- nerealizováno odstranění objektu nad armaturní šachtou A15 včetně následné stavení úpravy (izolace) a poklopu
- menší rozsah zemních prací
- drobné úpravy v rozsahu potrubní části
- menší rozsah provizorního vodovodu

a vícepráce

- zvýšení rozsahu řízeného protlaku pod vodotečí v obci Kosořice
- doplnění chráničky kopoflex DN40 pro identifikační vodič
- větší rozsah odstranění křovin v pracovním pruhu realizovaného vodovodního řadu
- doplnění tepelné izolace potrubí LT DN200 v místě u věžového vodojemu
- zřízení provizorního propojení v AŠ2 vč.zkoušek tlakových a průchodnosti z důvodu etapizaci díla
- manipulace s výkopkem v úseku se zalesněním
- drobné úpravy v rozsahu potrubní části
- změna druhů stromů náhradní výsadby

Ostatní články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2018/33/MH zůstávají v platnosti.

Článek XII. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo na zhotovení se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č.1 smlouvu o dílo.
2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
4. Tato smlouva se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Tento dodatek č.1 má tři strany a jednu přílohu.

Příloha : soupis víceprací a méněprací

V Mladé Boleslavi dne **12 -08- 2019**

V Jablonci nad Nisou dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Vladimír Šebesta, jednatel společnosti

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva



ŠEBESTA VHS, s.r.o.

Želivského 14a
406 05 Jablonec n.N.
tel./fax: 483 305 696

IČO: 413 27 837 DIČ: CZ41327837

Kof

- zvýšení rozsahu řízení pro účely prohlášení v obci Kozelce
- doplnění ochranných kopečků DN40 pro identifikaci vozů
- větší rozsah odstraňování křovin v pracovním prostoru realizovaného vodovodního řádu
- doplnění tepelně izolační potrubí LT DN200 v místě u věžového vodárenského
- zřízení provozního propojení v AČS ve zkušební síťce s důvodem etážizace díla
- montáž a výkopem v úseku se zateplením
- drobné úpravy v rozsahu potrubní části
- změna druhů stromů náhradní výsadby

Ostatní částí smlouvy a dílo č. VPR0201/2024MH zůstávají v platnosti.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy a dílo na zhotovení se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 smlouvu a dílo.
2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazku smlouvy, budou řešeny především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
4. Tato smlouva se sepije ve 4 stejnopisných, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 výtiscích.
5. Smluvní strany prohlásily, že tato je jejich svobodná vůle a včetně tržné výše uzavřeli obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojily své podpisy.
6. Tento dodatek č. 1 má tři strany a jednu přílohu.

Příloha : soupis výzev a měření

V Mladé Boleslavi dne 12-08-2019

V Jistém nad Nisou dne

Za Objednatel:

Za Zhotovitel:

Ing. Vladimír Štefík, předseda představenstva

Ing. Vladimír Štefík, ředitel společnosti

Ing. Tomáš Šimůnek, člen představenstva

PRVNÍ ZÁKLADNÍ
 VÝVOJ
 s.r.o.
 Jiráskova 118
 250 02 Jistě nad Nisou
 IČ: 250 02 100 - 00
 DIČ: CZ250 02 100 - 00



PRVNÍ ZÁKLADNÍ VÝVOJ
 s.r.o.
 Jiráskova 118
 250 02 Jistě nad Nisou